

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HACE LA ENTREGA A LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE COMALA (COMAPAC), LA OBRA DENOMINADA **"20-001 MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM/APAUR-05/2020** Y CONVENIO ADICIONAL MODIFICATORIO **DOPDU-FISM/APAUR-05/2020-CA** CON RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERALIZADO PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) 2020 EN CONCURRENCIA CON RECURSOS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2020.

LUGAR Y FECHA:

EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN, COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2021, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE COMALA, ASI COMO FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA COMAPAC **ING. JOSE MANUEL DUEÑAS DUMENTES**.



OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS : EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD/26 DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS COMPUERTAS DE 3", CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULAS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

NO. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	IMPORTE DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA
DOPDU-FISM/APAUR-05/2020	\$ 1,818,733.13	26 DE JUNIO DE 2020
DOPDU-FISM/APAUR-05/2020-CA	\$ 8,215.12	17 DE DICIEMBRE DE 2020
TOTAL	\$ 1,826,948.25	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 27 DE DICIEMBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO ADICIONAL MODIFICATORIO

FECHA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

4

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1-A	\$ 47,312.70	29 DE JULIO DE 2020.
ESTIMACION NO. 2-A	\$ 168,592.64	17 DE AGOSTO DE 2020
ESTIMACION NO. 3-A	\$ 178,208.68	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 4-A	\$ 163,626.20	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 5-A	\$ 168,136.56	20 DE OCTUBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 6-A	\$ 214,428.69	14 DE NOVIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 7-A	\$ 180,072.04	1 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 8-A	\$ 227,155.48	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 9-A	\$ 230,108.41	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 10-A	\$ 241,091.66	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 11-A	\$ 8,215.12	31 DE DICIEMBRE DE 2020
IMPORTE TOTAL	\$ 1,826,948.18	Diferencia \$ 0.07

LA OBRA SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS, SITUACION QUE SE PUDO CONSTATAR EN EL RECORRIDO DE CAMPO EFECTUADO EN COMPAÑÍA DE EL ARQ. RAMON CHAVEZ ARELLANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO; ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ, SUPERVISOR DE OBRA Y EL ING. JOSE MANUEL DUEÑAS FUENTES, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA.

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ENTREGA NO LIMITA POSIBLES RECLAMACIONES POR DEFECTOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DENOMINADOS "VICIOS OCULTOS" POR CAUSAS IMPUTABLE A LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA LO QUE DISPONE DE UN LAPSO DE UNA AÑO PARA HACER LAS RECLAMACIONES CORRESPONDIENTES.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, MANIFIESTA QUE RECIBE FORMALMENTE LA OBRA, RATIFICA EL COMPROMISO DEL ORGANISMO OPERADOR DE ADMINISTRAR, OPERAR Y DAR MANTENIMIENTO A LA OBRA.



OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2021, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE ENTREGA A LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA A TRAVÉS DE EL ING. JOSE MANUEL DUEÑAS FUENTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

POR LA COMAPAC:

DIRECTOR GENERAL

Jose M. Dueñas Fuentes

ING. JOSE MANUEL DUEÑAS FUENTES