

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA PERSONA FÍSICA **JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA** REPRESENTADA POR EL MISMO, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRAS DENOMINADAS “**20-002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y NARCISO MENDOZA, Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA**” Y “**Y 20-006 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y NARCISO MENDOZA, Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA**”, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. DOPDU-FISM-06/2020, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020.

LUGAR Y FECHA:


EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2020**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA LA **C. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

OBRA 20-002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y NARCISO MENDOZA, Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA:
SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 195.10 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3” DE DIÁMETRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN,



OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

OBRA 20-006 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y NARCISO MENDOZA, Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA
SE REALIZÓ TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 197.40 ML DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO PARA POZO DE VISITA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

NOMBRE DE LA OBRA:	IMPORTEIVA INCLUIDO:
20-002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y NARCISO MENDOZA, Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA	\$ 278,348.55
20-006 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y NARCISO MENDOZA, Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA	\$ 556,923.60
IMPORTE TOTAL:	\$ 835,272.15

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 01 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 01 DE OCTUBRE DEL 2020

INVERSION EJERCIDA DE LA OBRA 20-002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y NARCISO MENDOZA, Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA:

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 278,348.55	01 DE OCTUBRE DE 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 278,348.55	Diferencia \$ 0.00

INVERSION EJERCIDA DE LA OBRA 20-006 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y NARCISO MENDOZA, Y CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES RUBÉN ANGUIANO ESTRELLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 170,804.33	14 DE AGOSTO DE 2020.
ESTIMACIÓN 2	\$ 386,119.27	01 DE OCTUBRE DE 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 556,923.60	Diferencia \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0049955	\$250,581.65
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0049950	\$83,527.22

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2020, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE DE LA PERSONA FÍSICA JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA

ING. SERGIO A. CORTÉS ALCARAZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA

JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA
PERSONA FÍSICA