

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. JAIME MORFIN ROBLES**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LAS OBRAS DENOMINADAS “**20-004 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRAL. JOSÉ JUAN ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLÁN**” Y “**20-008 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRAL. JOSÉ JUAN ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN**”, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-02/2020**, CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLAN, COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. JAIME MORFIN ROBLES**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

OBRA 20-004 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRAL. JOSÉ JUAN ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLÁN:

SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 116.50 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4” DE DIÁMETRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBRA 20-008 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRAL. JOSÉ JUAN ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN:

SE REALIZÓ TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 112 ML DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BROCALES Y TAPA DE FO.FO PARA POZOS DE VISITA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

NOMBRE DE LA OBRA:	IMPORTE IVA INCLUIDO:
20-004 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRAL. JOSÉ JUAN ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLÁN	\$ 182,121.69
20-008 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRAL. JOSÉ JUAN ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN	\$ 398,447.93
IMPORTE TOTAL:	\$ 580,569.62

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO: 27 DE AGOSTO DEL 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO: 27 DE AGOSTO DEL 2020

INVERSION EJERCIDA DE LA OBRA 20-004 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRAL. JOSÉ JUAN ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLÁN:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 115,666.45	15 DE AGOSTO DE 2020.
ESTIMACIÓN 2	\$ 66,455.24	27 DE AGOSTO DE 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 182,121.69	Diferencia \$ 0.00

M
[Handwritten signature]

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA 20-008 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRAL. JOSÉ JUAN ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 272,929.13	15 DE AGOSTO DE 2020.
ESTIMACIÓN 2	\$ 125,518.80	27 DE AGOSTO DE 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 398,447.93	Diferencia \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE .C.V.	BKY-0024-0047325	\$174,170.89
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE .C.V.	BKY-0024-0047326	\$ 58,056.96

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JAIME MORFIN ROBLES, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO




OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SUPERVISOR DE OBRA



ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ

CONTRALOR MUNICIPAL



L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA



CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V.
ING. JAIME MORFIN ROBLES
REPRESENTANTE LEGAL

