

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA OBRAS PRACTICAS RB S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ROSA MARIA GARAY BALLESTEROS, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA "20-009 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FLORENTINO VALENCIA SALAZAR ENTRE LAS CALLES ROQUE SALAZAR E IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA CELSA VIRGEN DE LA LOCALIDAD DE COMALA", EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. DOPDU-FISM-03/2020, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020.

### LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2020, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

### INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO, EL SUPERVISOR DE OBRA, ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL, L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA LA C. ROSA MARIA GARAY BALLESTEROS.

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 181.36 ML DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D) DE 8", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BROCALES CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO EN POZOS DE VISITA, REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

**OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**INVERSIÓN CONTRATADA:**

NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
DOPDU-FISM-03/2020	\$ 343,956.91	18 DE JUNIO DE 2020
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 343,956.91</b>	

**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 27 DE AGOSTO DEL 2020

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JULIO DEL 2020

**INVERSION EJERCIDA:**

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 229,939.41	10 DE JULIO DE 2020.
ESTIMACIÓN 2	\$ 114,017.50	23 DE JULIO DE 2020.
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 343,956.91</b>	Diferencia \$ 0.00

**FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DE COMALA:**

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	8058-01165-2	\$103,187.07
CUMPLIMIENTO	NO APLICA	NO APLICA	



## OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2020, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE DE LA EMPRESA OBRAS PRACTICAS RB S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ROSA MARIA GARAY BALLESTEROS, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**RECIBEN:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO

**ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**

SUPERVISOR DE OBRA

**ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS**

CONTRALOR MUNICIPAL

**L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO**

**ENTREGA:**

CONTRATISTA

**OBRAS PRACTICAS RB S.A. DE C.V.**  
**C. ROSA MARIA GARAY BALLESTEROS**  
REPRESENTANTE LEGAL