

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA PERSONA FÍSICA **ARQ. SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA** REPRESENTADA POR EL MISMO, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **20-027 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO CUATRO**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-13/2020**, CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA LOCALIDAD DE CAMPO CUATRO, DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2020**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ARQ. SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE MINA, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO, NIVELACIÓN, DESPALME, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 1544.59 M2 DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE MINA, CARGA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSIÓN CONTRATADA:

NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
DOPDU-FISM-13/2020	\$ 499,620.39	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TOTAL	\$ 499,620.39	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA DE TÉRMINO: 26 DE OCTUBRE DEL 2020

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
ESTIMACIÓN 1	\$ 499,620.04	24 DE OCTUBRE DEL 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 499,620.04	Diferencia \$ 0.35

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2218182-0000	\$ 149,886.12
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2218425-0000	\$ 49,962.04

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE LA PERSONA FÍSICA ARQ. SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA REPRESENTADA POR EL MISMO, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO




ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA



ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ

CONTRALOR MUNICIPAL



L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA



ARQ. SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA
REPRESENTANTE LEGAL