

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **SEYSUCO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. CARLOS CESAR CASTILLO GONZALEZ, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **20-028 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE CUAUHEMOC ESQUINA CON CALLE DEL FRESNO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLÁN**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-14/2020** Y CONVENIOS MODIFICATORIOS NO. **DOPDU-FISM-14/2020-CM-01** y **DOPDU-FISM-14/2020-CM-02**, CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **08 DE MARZO DEL 2021**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. **CARLOS CESAR CASTILLO GONZALEZ**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO A BASES DE ZAPATAS AISLADAS Y ANCLAJES EPOXICOS EN BASES DE MAMPOSTERIA EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA DE DIFERENTES PERFILES PARA ELABORACION DE PUENTE DE CONFORMIDAD AL PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/8" DE ESPESOR DE 1.20 M DE ANCHO PARA EL PISO DEL PUENTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA Y PISO DEL PUENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO A BASE

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DE PERFIL TUBULAR REDONDO, CONSTRUCCION DE ESCALONES EN EL ACCESO Y SALIDA DEL PUENTE, CONSTRUCCION DE ZAPATAS E INSTALACION DE TENSORES DE ACERO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DEL PUENTE, ASI COMO LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
20-028 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE CUAUHEMOC ESQUINA CON CALLE DEL FRESNO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLÁN.	DOPDU-FISM-14/2020	\$ 690,065.79	07 DE SEPTIEMBRE 2020
TOTAL:		\$ 690,065.79	

INVERSIÓN ADICIONAL DE CONVENIO MODIFICATORIO

NOMBRE DE LA OBRA:	NO. DE CONVENIO	IMPORTE DE AMPLIACION IVA INCLUIDO:	FECHA
20-028 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE CUAUHEMOC ESQUINA CON CALLE DEL FRESNO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLÁN.	DOPDU-FISM-14/2020-CM-02	\$ 252,181.99	31 DE DICIEMBRE DE 2020
IMPORTE TOTAL:	TOTAL:	\$ 252,181.99	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:


FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. DOPDU-FISM-14/2020-CM-01:

FECHA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 08 DE ENERO DE 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. DOPDU-FISM-14/2020-CM-02:

FECHA DE INICIO: 09 DE ENERO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE FEBRERO DE 2021



OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE FEBRERO DE 2021

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 342,729.23	01 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 2	\$ 193,086.69	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTIMACION NO. 3	\$ 154,249.86	11 DE ENERO DE 2021
ESTIMACION NO. 4-CA	\$ 252,181.98	26 DE FEBRERO DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 942,247.76	Diferencia \$ 0.02

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0053367	\$ 207,019.74
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0053377	\$ 69,006.58
CONVENIO ADICIONAL	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0053377	\$ 94,224.78

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2021, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL **C. CARLOS CESAR CASTILLO GONZALEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **SEYSUCO, S.A. DE C.V.**, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**

ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA

C. CARLOS CÉSAR CASTILLO GONZALEZ

**REPRESENTANTE LEGAL
SEYSUCO, S.A. DE C.V.**