

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **TEPSA, TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C.P JOEL CERVANTES LOPEZ**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LAS OBRAS DENOMINADAS **“20-030 CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMÓN TEODORO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN”** Y **“20-040 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE SIMÓN TEODORO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN”**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-22/2020**, CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020**.

### LUGAR Y FECHA:

EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE ENERO DE 2021**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

### INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **C.P JOEL CERVANTES LOPEZ**.

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

**OBRA 20-030 CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMÓN TEODORO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN:**

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 193.70 ML DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO, 5 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 BROCALES Y TAPA DE FO.FO PARA POZOS DE VISITA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

**OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**OBRA 20-040 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE SIMÓN TEODORO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN:**

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE MINA, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO, NIVELACIÓN, DESPALME, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 134.25 ML DE MACHUELO PREFABRICADO SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 479.93 M2 DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE MINA, 36.44 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, CARGA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

**INVERSIÓN CONTRATADA:**

NOMBRE DE LA OBRA:	IMPORTE IVA INCLUIDO:
20-030 CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMÓN TEODORO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	\$ 381,943.72
20-040 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE SIMÓN TEODORO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	\$ 200,031.05
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>\$ 581,974.77</b>

**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
FECHA DE TÉRMINO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
FECHA DE TÉRMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2020

**INVERSION EJERCIDA DE LA OBRA 20-030 CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMÓN TEODORO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN:**

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 381,943.72	09 DE DICIEMBRE DE 2020.
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 381,943.72</b>	<b>Diferencia \$ 0.00</b>

**OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**INVERSION EJERCIDA DE LA OBRA 20-040 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE SIMÓN TEODORO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN:**

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 200,031.05	26 DE DICIEMBRE DE 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 200,031.05	Diferencia \$ 0.00

**FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DE COMALA:**

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE .C.V.	BKY-0024-0060106	\$174,592.43
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE .C.V.	BKY-0024-0060110	\$ 58,197.48

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 04 DE ENERO DE 2021, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE DE LA EMPRESA TEPSA, TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**RECIBEN:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO

**ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**

SUPERVISOR DE OBRA



**OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

*SORTE ALCARAZ*

**ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ**

CONTRALOR MUNICIPAL

**L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO**

**ENTREGA:**

CONTRATISTA

**TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.**  
**C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL