

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA PERSONA FÍSICA **CARLOS ALBERTO ZAIZAR CISNEROS** REPRESENTADA POR EL MISMO, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LAS OBRAS DENOMINADAS “**20-043 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE HACIENDA NOGUERAS DE LA LOCALIDAD DE NOGUERAS**”, “**20-045 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA, Y ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y PABLO REYES DE LA LOCALIDAD DE COMALA**”, “**20-046 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COMALA**”, “**BAN-20-009 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PINTORES**” Y “**BAN-20-010 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y ALDAMA; Y CALLE REFORMA ENTRE RÍO SUCHITLÁN Y CALLE SALVADOR H. RANGEL EN LA LOCALIDAD DE COMALA**” EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. DOPDU-FISM-27/2020, Y EL CONVENIO MODIFICATORIO DOPDU-FISM-27/2020-CM-01 CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 Y ANTICIPO BANOBRAS FAIS 2020.

LUGAR Y FECHA:

EN LA LOCALIDAD DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RECORRIDO A LAS DEMÁS OBRAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. CARLOS ALBERTO ZAIZAR CISNEROS**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

OBRA 20-043 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE HACIENDA NOGUERAS DE LA LOCALIDAD DE NOGUERAS

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 56.96 ML DE MACHUELO

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PREFABRICADO 12X35X100CM, CONSTRUCCIÓN DE 50.09 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

OBRA 20-045 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA, Y ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y PABLO REYES DE LA LOCALIDAD DE COMALA

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 114.27 ML DE MACHUELO PREFABRICADO 12X35X100CM, CONSTRUCCIÓN DE 137.34 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

OBRA 20-046 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COMALA

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME, AFINE, RELLENO, 20.29 ML DE CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCDO DE 0.70M DE ALTURA PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 68.45 ML MACHUELO PREFABRICADO 12X35X100CM, CONSTRUCCION DE 34.20 ML MACHUELO COLADO EN SITIO DE SECCION 35X30 CM, F'C=150 KG/CM2, ACABADO MARTELINADO, CONSTRUCCIÓN DE 139.26 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

OBRA BAN-20-009 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PINTORES

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9.17 ML DE MACHUELO PREFABRICADO 12X35X100, CONSTRUCCIÓN DE 67.20 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

OBRA BAN-20-010 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y ALDAMA; Y CALLE REFORMA ENTRE RÍO SUCHITLÁN Y CALLE SALVADOR H. RANGEL EN LA LOCALIDAD DE COMALA

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME, AFINE, RELLENO, CONSTRUCCIÓN DE 28.13 ML DE MACHUELO COLADO EN SITIO DE 10X35 CM, CONSTRUCCIÓN DE 48.81 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, CONSTRUCCIÓN DE 6.71

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

NOMBRE DE LA OBRA:	IMPORTE IVA INCLUIDO:
20-043 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE HACIENDA NOGUERAS DE LA LOCALIDAD DE NOGUERAS	\$ 45,820.24
20-045 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA, Y ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y PABLO REYES DE LA LOCALIDAD DE COMALA	\$ 111,696.28
20-046 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COMALA	\$ 132,933.57
BAN-20-009 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PINTORES	\$ 42,888.47
BAN-20-010 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y ALDAMA; Y CALLE REFORMA ENTRE RÍO SUCHITLÁN Y CALLE SALVADOR H. RANGEL EN LA LOCALIDAD DE COMALA	\$ 48,265.51
IMPORTE TOTAL:	\$ 381,604.07

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO: 02 DE FEBRERO DEL 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO: 02 DE FEBRERO DEL 2021

INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA 20-043 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE HACIENDA NOGUERAS DE LA LOCALIDAD DE NOGUERAS

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 45,820.24	15 DE DICIEMBRE DE 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 45,820.24	Diferencia \$ 0.00

INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA 20-045 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA, Y ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y PABLO REYES DE LA LOCALIDAD DE COMALA

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 111,696.28	22 DE DICIEMBRE DE 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 111,696.28	Diferencia \$ 0.00

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSION EJERCIDA DE LA OBRA 20-046 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COMALA

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 53,173.44	15 DE DICIEMBRE DE 2020.
ESTIMACIÓN 2	\$ 79,760.13	31 DE DICIEMBRE DE 2020.
IMPORTE TOTAL	\$ 132,933.57	Diferencia \$ 0.00

INVERSION EJERCIDA DE LA OBRA BAN-20-009 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PINTORES

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 42,888.47	02 DE FEBRERO DE 2021.
IMPORTE TOTAL	\$ 42,888.47	Diferencia \$ 0.00

INVERSION EJERCIDA DE LA OBRA BAN-20-010 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y ALDAMA; Y CALLE REFORMA ENTRE RÍO SUCHITLÁN Y CALLE SALVADOR H. RANGEL EN LA LOCALIDAD DE COMALA

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN 1	\$ 48,265.51	02 DE FEBRERO DE 2021.
IMPORTE TOTAL	\$ 48,265.51	Diferencia \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0061760	87,135.03
CUMPLIMIENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE LA PERSONA FÍSICA **ING. CARLOS ALBERTO ZAIZAR CISNEROS** REPRESENTADA POR EL MISMO, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**



ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA



ING. SERGIO ALEJANDRO CORTÉS ALCARAZ

CONTRALOR MUNICIPAL



L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA



**ING. CARLOS ALBERTO ZAIZAR CISNEROS
REPRESENTANTE LEGAL**