

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL ING. JAIME MORFIN ROBLES, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **20-049 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CALLE PRIVADA DE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-30/2020** Y CONVENIO MODIFICATORIO NO. **DOPDU-FISM-30/2020-CM-01**, CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **26 DE FEBRERO DEL 2021**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. JAIME MORFIN ROBLES**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA POR CONSTRUIR, RETIRO Y REPOSICION DE CERCADO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CONSTRUCCION Y COMPACTACION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE MINA, REPARACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 8" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
20-049 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CALLE PRIVADA DE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN.	DOPDU-FISM-30/2020	\$ 635,661.46	07 DE DICIEMBRE 2020
	TOTAL:	\$ 635,661.46	

INVERSIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. DOPDU-FISM-30/2020-CM-01 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA OBRA:	IMPORTE DEL CONTRATO IVA INCLUIDO:	IMPORTE DE REDUCCION O AMPLIACION IVA INCLUIDO:	IMPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO IVA INCLUIDO:
20-049 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CALLE PRIVADA DE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN.	\$ 635,661.46	+ \$ 0.00	\$ 635,661.46
IMPORTE TOTAL:	\$ 635,661.46	\$ 0.00	\$ 635,661.46

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 07 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE FEBRERO DE 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE FEBRERO DE 2021

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 296,329.22	21 DE ENERO DE 2021
ESTIMACION NO. 2	\$ 189,363.10	08 DE FEBRERO DE 2021
ESTIMACION NO. 3	\$ 149,969.14	22 DE FEBRERO DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 635,661.46	Diferencia \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0062371	\$ 63,566.15
VICIOS OCULTOS	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0071550	\$ 63,566.15

SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2021**, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL **ING. JAIME MORFIN ROBLES**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V.**, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**

ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA

ING. JAIME MORFIN ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V.