

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LAS OBRAS DENOMINADAS 21-004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN, 21-005 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINTORES I, 20-006 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINTORES II, 20-007 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAMEYERA, 20-008 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN 20-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, 20-010 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA Y 20-011 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS, EJECUTADAS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. DOPDU-FISM-02/2021 y CONVENIO MODIFICATORIO NO. DOPDU-FISM-02/2021-CM-01, CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVÓ A CABO LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COMALA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES, SUMINISTRO DE BASTIDORES Y AISLADORES TIPO CARRETE, CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 AEREO CAL. 6 Y DE COBRE CAL. 12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS Y BRAZOS METALICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 50 W, CON FACTOR DE POTENCIA >0.99, PROTECCION IP 66, PROTECCION IK 10, EFICACIA > 140 LM/W, VIDA UTIL MAYOR A 150,000 HORAS Y GARANTIA DE 10 AÑOS, ASI COMO LA PODA DE LOS ARBOLES INDICADOS.

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
21-004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN	DOPDU-FISM-02/2021	\$ 1,461,196.52	21 DE MAYO 2021
21-005 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINTORES I		\$ 50,614.93	
20-006 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINTORES II		\$ 64,755.60	
20-007 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAMEYERA		\$ 96,262.03	
20-008 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN		\$ 807,407.81	
20-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN		\$ 978,152.73	
20-010 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA		\$ 500,275.19	
20-011 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS		\$ 120,541.40	
TOTAL:		\$ 4,079,206.21	

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. DOPDU-FISM-02/2021-CM-01 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2021

OBRA	IMPORTE DEL CONTRATO IVA INCLUIDO:	IMPORTE DE AMPLIACION IVA INCLUIDO:	IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO MOD. IVA INCLUIDO:
21-004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN	\$ 1,461,196.52	\$ 97,808.98	\$ 1,559,005.50
21-005 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINTORES I	\$ 50,614.93	\$ 0.00	\$ 50,614.93
21-006 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINTORES II	\$ 64,755.60	\$ 6,934.40	\$ 71,690.00
21-007 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAMEYERA	\$ 96,262.03	\$ 0.00	\$ 96,262.03
21-008 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN	\$ 807,407.81	\$ 0.00	\$ 807,407.81
21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	\$ 978,152.73	\$ 4,179.23	\$ 982,331.96
21-010 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA	\$ 500,275.19	\$ 0.00	\$ 500,275.19
21-011 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS	\$ 120,541.40	\$ 11,947.56	\$ 132,488.96
TOTAL:	\$ 4,079,206.21	\$ 120,870.17	\$ 4,200,076.38

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 24 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JULIO DEL 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 24 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JULIO DEL 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO:

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOS MUEVE LA TRADICIÓN

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSION EJERCIDA:

21-004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN.

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 861,010.00	04 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION NO. 02	\$ 219,296.13	23 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION NO. 03	\$ 380,890.38	26 DE JULIO DE 2021
ESTIMACION NO. 01-CA	\$ 97,808.96	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 1'559,005.47	Diferencia \$ 0.03

21-005 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINTORES I

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 50,614.93	23 DE JUNIO DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 50,614.93	Diferencia \$ 0.00

21-006 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINTORES II

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 64,755.60	09 DE JULIO DE 2021
ESTIMACION NO. 01-CA	\$ 6,934.40	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 71,690.00	Diferencia \$ 0.00

21-007 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAMEYERA

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 42,179.11	23 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION NO. 02	\$ 54,082.92	26 DE JULIO DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 96,262.03	Diferencia \$ 0.00

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

21-008 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 288,268.76	04 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION NO. 02	\$ 219,356.77	23 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION NO. 03	\$ 299,782.28	26 DE JULIO DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 807,407.81	Diferencia \$ 0.00

21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 747,151.78	09 DE JULIO DE 2021
ESTIMACION NO. 02	\$ 231,000.95	26 DE JULIO DE 2021
ESTIMACION NO. 01-CA	\$ 4,179.09	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 982,331.82	Diferencia \$ 0.14

21-010 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 262,608.05	23 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION NO. 02	\$ 125,346.72	09 DE JULIO DE 2021
ESTIMACION NO. 03	\$ 112,320.42	26 DE JULIO DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 500,275.19	Diferencia \$ 0.00

21-011 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 120,541.40	19 DE JULIO DE 2021
ESTIMACION NO. 01-CA	\$ 11,947.56	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE TOTAL	\$ 132,488.96	Diferencia \$ 0.14

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0075433	\$1'223,761.86
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0075434	\$ 407,920.62
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO MODIFICATORIO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0075434	\$ 420,007.64

SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE EL **C. MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, LAS OBRAS ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITAS.

RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ

NOS MUEVE LA TRADICIÓN

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL


L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA


C. MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.


