



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **21-012 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO SUCHITLAN EN CRUCE DE CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE COMALA**, EJECUTADO BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-03/2021** Y CONVENIO MODIFICATORIO NO. **DOPDU-FISM-03/2021-CM-01**, CON RECURSOS DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **01 DE ABRIL DEL 2022**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICION DE PUENTE-VADO Y PUENTE PEATONAL EXISTENTES, ASI COMO LA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.

PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE 15 METROS DE LARGO Y 9.80 METROS DE ANCHO, SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MAQUINA, CONSTRUCCION DE ESTRIBOS Y ALEROS A BASE DE CONCRETO CICLOPEO, CONSTRUCCION DE CABEZAL Y MUROS PANTALLA A BASE DE CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE 7 TRABES PRETENSADAS TIPO CAJON DE 135 CMS DE ANCHO, 70 CMS

"2022, Año de la Esperanza"



OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DE PERALTE Y DE 17.60MTS DE LONGITUD, EN DONDE POSTERIORMENTE SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE LOSA ARMADA, BANQUETAS Y PARAPETOS.

SE CONSTRUYERON LOS ACCESOS A BASE DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO Y TERRACERIAS A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO DE 25CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ASENTADO EN TIERRA DE MINA Y CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS.

EN EL ACCESO DE LADO OESTE SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE BOCATORMENTA Y REUBICACION DE COLECTOR PLUVIAL EXISTENTE, EMPLEANDO TUBERIA DE P.E.A.D. CORRUGADO DE 24" DE DIAMETRO Y CONSTRUYENDO 3 POZOS DE VISITA.

EN EL ACCESO DEL LADO ESTE SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE BOCATORMENTA, ASI COMO LA INSTALACION DE COLECTOR PLUVIAL A BASE DE TUBERIA DE P.E.A.D. CORRUGADO DE 18" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.

SOBRE EL PUENTE, SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE MURETES DE CONCRETO REFORZADO PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE BARANDAL.

PARA FINALIZAR SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION PARCIAL DEL ZAMPEADO EN EL CAUCE DEL PUENTE A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO IVA INCLUIDO	FECHA
21-012 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO SUCHITLAN EN CRUCE DE CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE COMALA	DOPDU-FISM-03/2021	\$ 7'858,276.71	22 DE JUNIO 2021
TOTAL:		\$ 7'858,276.71	

INVERSIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. DOPDU-FISM-03/2021-CM-01 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021

OBRA	IMPORTE DEL CONTRATO IVA INCLUIDO:	IMPORTE DE AMPLIACION IVA INCLUIDO:	IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO MOD. IVA INCLUIDO:
21-012 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO SUCHITLAN EN CRUCE DE CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE COMALA	\$ 7'858,276.71	\$ 155,223.47	\$ 8,013,500.18
TOTAL:	\$ 7'858,276.71	\$ 155,223.47	\$ 8,013,500.18

"2022, Año de la Esperanza"



PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO: 19 DE DICIEMBRE DEL 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:

FECHA DE INICIO: 18 DE AGOSTO DEL 2021
FECHA DE TÉRMINO: 17 DE FEBRERO DEL 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 18 DE AGOSTO DEL 2021
FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DEL 2022

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 01	\$ 3,122,455.83	18/08/2021 A 12/10/2021
ESTIMACION NO. 02	\$ 1,933,302.25	13/10/21 A 08/11/21
ESTIMACION NO. 03	\$ 708,006.27	09/11/21 A 24/11/21
ESTIMACION NO. 04	\$ 444,295.80	25/11/21 A 08/12/21
ESTIMACION NO. 05	\$ 577,719.18	09/12/21 A 08/01/22
ESTIMACION NO. 06	\$ 607,790.99	09/01/22 A 08/02/22
ESTIMACION NO. 07	\$ 464,706.40	09/02/22 A 14/03/22
ESTIMACION NO. 1-CA	\$ 155,223.46	15/03/22 A 17/03/22
IMPORTE TOTAL	\$ 8,013,500.18	Diferencia \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0078243	\$ 2'357,483.01
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0078247	\$ 785,827.67
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO MODIFICATORIO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0078247	\$ 801,350.01
VICIOS OCULTOS	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0103993	\$ 801,350.02

"2022, Año de la Esperanza"



SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2022**, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE EL **M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**



**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COMALA, COL.

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

"2022, Año de la Esperanza"



ENTREGA:

CONTRATISTA

M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES
REPRESENTANTE LEGAL DE
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

"2022, Año de la Esperanza"