



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE EL ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA, REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **21-015 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS COLONIAS BARRANQUITA Y NUEVA YERBABUENA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLAN**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. DOPDU-FISM-08/2021 CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021.

### LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

### INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SÁNCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ** Y POR LA CONTRATISTA, EL **ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA**.

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA, AFINE DE TALUDES, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, RELLENO DE CEPAS, Y ACARREOS DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.



**INVERSIÓN CONTRATADA:**

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
21-015 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS COLONIAS BARRANQUITA Y NUEVA YERBABUENA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLAN	DOPDU-FISM-08/2021	\$ 99,995.69	1 DE OCTUBRE DE 2021
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 99,995.69</b>	

**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 4 DE OCTUBRE DE 2021  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:**

FECHA DE INICIO: 4 DE OCTUBRE DE 2021  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

**INVERSION EJERCIDA:**

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 95,008.80	3 DE NOVIEMBRE DE 2021
ESTIMACION NO. 2	\$ 4,929.63	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 99,938.43</b>	Diferencia \$ 57.26

**FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:**

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	NO APLICA		
CUMPLIMIENTO	NO APLICA		

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE DEL ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.



**RECIBEN:  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RAFAEL FLETES SÁNCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ

**ENTREGA:**

CONTRATISTA

ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA  
PERSONA FÍSICA



**ADECUACION DE PRESUPUESTO**

OBRA	21-015 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS COLONIAS BARRANQUITA Y NUEVA YERBABUENA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLAN.	IMPORTE CONTRATADO		\$86,203.18	TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)	\$99,995.69			
		16 % IVA		\$ 13,792.51	TOTAL COBRADO	\$99,938.44			
		TOTAL CONTRATADO		\$ 99,995.69	FINIQUITO	\$ 57.25			
LUGAR	COMALA, COL.	No. DE CONTRATO DOPDU-FISM- 08/2021	INVERSION AUTORIZADA POA		\$ 100,000.00	SALDO			
			INVERSION EJERCIDA		\$99,938.44	\$ 61.56			
No.		UNIDAD	ESTIMACIONES		VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN DE CATALOGO	DIFERENCIA (+) (-)	P.U.	IMPORTE
			1	2					
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA A TRABAJAR, INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREJEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	32.42		32.42	50.40	-17.98	\$10.29	\$333.60
2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	17.28	8.66	25.94	17.28	8.66	\$32.56	\$844.61
3	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MATERIAL SECO TIPO II EN CEPAS PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	32.42		32.42	50.40	-17.98	\$53.47	\$1,733.50
4	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.	M3	25.94		25.94	84.67	-58.73	\$53.68	\$1,392.46
5	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, ACABADO RUSTICO HASTA UNA ALTURA DE 4.8M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.20M ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA HASTA LOS PRIMEROS 20M DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	47.36	1.82	49.18	47.36	1.82	\$1,520.15	\$74,760.98
6	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL "A" O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) AL 85% PROCTOR INCLUYE: VOLTEO CON PALA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	34.56	7.05	41.61	34.56	7.05	\$170.36	\$7,088.68
									\$86,153.83
									IVA 16 % \$13,784.61
									TOTAL : \$99,938.44

ELABORÓ:

**ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

Vo. Bo.

**ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO