

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA MAQTRES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE MARIA PEDRAZA AVALOS, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA “18-018 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA BARRIO ALTO, CALLE PROLONGACION PABLO REYES, COMALA, COL.”, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. DOPDU-FISM-18/2018, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL C. JOSE MARIA PEDRAZA AVALOS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MAQTRES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ING. ARTURO AGUILAR RAMÍREZ, EL SUPERVISOR DE OBRA, ING. CÉSAR MIJAIL MALDONADO VERDUZCO, EL CONTRALOR MUNICIPAL, C.P. ADALBERTO MENDOZA ANGUIANO Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JOSE MARIA PEDRAZA AVALOS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO, CON MAQUINA EN ÁREA POR CONSTRUIR, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE MINA (SUMINISTRADA), ASENTADA EN CAMA DE TIERRA LIMPIA DE MINA Y JUNTEADA CON TIERRA DE MINA (SUMINISTRADA), COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO CON RODILLO METÁLICO, MACHUELO PRECOLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10X25-35 CM DE PERALTE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, RENIVELACIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA HASTA 35 CM DE ALTURA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
DOPDU-FISM-18/2018	\$ 327,610.75	14 DE JUNIO DEL 2018

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 14 DE JUNIO DEL 2018

FECHA DE TÉRMINO: 13 DE JULIO DEL 2018

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 14 DE JUNIO DEL 2018

FECHA DE TÉRMINO: 13 DE JULIO DEL 2018

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 327,610.75	14 DE JULIO DE 2018
IMPORTE TOTAL	\$ 327,610.75	DIFERENCIA \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	NO APLICA	-----	-----
CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1925637	\$ 32,761.08

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2018, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL C. JOSE MARIA PEDRAZA AVALOS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.



RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ARTURO AGUILAR RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA



ING. CESAR MIJAIL MALDONADO VERDUZCO

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. ADALBERTO MENDOZA ANGUIANO

ENTREGA:

CONTRATISTA



**C. JOSE MARIA PEDRAZA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL
MAQTRES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

