

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **LUXI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**, REPRESENTADA POR EL **ING. LUIS BERNARDO VELAZQUEZ CASTILLO**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **"19-003 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y RIO LOS ALAMBRES"**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-10/2019**, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019.

### LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

### INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. LUIS BERNARDO VELAZQUEZ CASTILLO**.

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZÓ COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 215 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE RD-26 DE 6", SUMINISTRO E INSTALACION DE 150 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE RD-26 DE 3", COLOCACIÓN DE 44 TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PORDUCTO DE EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

**INVERSIÓN CONTRATADA:**

NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
DOPDU-FISM-10/2019	\$ 434,344.04	27 DE AGOSTO DE 2019
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 434,344.04</b>	

**INVERSION EJERCIDA:**

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 233,101.72	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ESTIMACION NO. 2	\$ 131,992.08	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
ESTIMACION NO. 3	\$ 69,250.24	02 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 434,344.04</b>	Diferencia \$ 0.0

**FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DE COMALA:**

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS	2087292-0000	\$ 130,303.21
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS	2087293-0000	\$ 13,030.32

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. LUIS BERNARDO VELAZQUEZ CASTILLO, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.




**RECIBEN:**


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO**



**ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**

**SUPERVISOR DE OBRA**



**ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**

**CONTRALOR MUNICIPAL**



**L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO**

**ENTREGA:**

**CONTRATISTA**



**ING. LUIS BERNARDO VELAZQUEZ CASTILLO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ADECUACION DE PRESUPUESTO**

OBRA	19-003 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y RIO LOS ALAMBRES.			IMPORTE CONTRATADO		TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)			
				\$ 374,434.52		\$ 434,344.04		\$ 434,344.04	
LUGAR	COMALA, COL.			16% IVA		TOTAL COBRADO			
				\$ 59,909.52		\$ 434,344.04		\$ 0.04	
No.	UNIDAD	ESTIMACIONES			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN DE CATALOGO	DIFERENCIA (+) (-)	P.U.	IMPORTE
		1	2	3					
<b>PARTIDA 1.-RED DE AGUA POTABLE</b>									
1	PZA	4.00			4.00	4.00	0.00	\$413.48	\$1,653.92
2	M2	258.00			258.00	258.00	0.00	\$11.03	\$2,845.74
3	M3	162.00	57.24		219.24	283.80	-64.56	\$88.16	\$19,328.20
4	M3	18.00	7.80		25.80	25.80	0.00	\$89.03	\$2,296.97
5	M	215.00			215.00	215.00	0.00	\$142.99	\$30,742.85
6	M	150.00	65.00		215.00	215.00	0.00	\$56.04	\$12,048.60
7	M	215.00			215.00	215.00	0.00	\$33.95	\$7,299.25
8	M	150.00	65.00		215.00	215.00	0.00	\$50.99	\$10,962.85
9	M3	64.20	47.17		111.37	103.20	8.17	\$92.12	\$10,259.40
10	M3	0.00	103.14		103.14	154.80	-51.66	\$106.88	\$11,023.60
11	PZA	0.00			0.00	2.00	-2.00	\$5,247.32	\$0.00
12	PZA	0.00			0.00	2.00	-2.00	\$1,834.25	\$0.00
13	PZA	0.00	2.00		2.00	2.00	0.00	\$2,678.93	\$5,357.86
14	PZA	0.00	1.00		1.00	1.00	0.00	\$4,418.09	\$4,418.09
15	PZA	0.00	1.00		1.00	1.00	0.00	\$1,106.84	\$1,106.84
16	PZA	0.00	1.00		1.00	1.00	0.00	\$2,211.17	\$2,211.17
17	PZA	0.00	1.00		1.00	1.00	0.00	\$830.15	\$830.15
18	PZA	0.00			0.00	2.00	-2.00	\$43.43	\$0.00
19	PZA	0.00			0.00	2.00	-2.00	\$30.71	\$0.00
20	PZA	0.00	14.00		14.00	8.00	6.00	\$25.42	\$355.88
21	PZA	0.00	15.00		15.00	16.00	-1.00	\$41.30	\$619.50
22	PZA	0.00			0.00	2.00	-2.00	\$752.32	\$0.00
23	PZA	0.00			0.00	2.00	-2.00	\$430.40	\$0.00
24	PZA	0.00	1.00		1.00	2.00	-1.00	\$637.28	\$637.28
25	PZA	0.00	2.00		2.00	2.00	0.00	\$356.64	\$713.28
26	M3	253.50	-108.72		144.78	134.16	10.62	\$188.84	\$27,340.26

**ADECUACION DE PRESUPUESTO**

OBRA	19-003 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y RIO LOS ALAMBRES.			IMPORTE CONTRATADO		TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)			
				16% IVA		TOTAL COBRADO			
				TOTAL CONTRATADO		FINQUITO			
LUGAR	COMALA, COL.			No. DE CONTRATO		INVERSION AUTORIZADA PDA		SALDO	
				DOPDU-FISM-10/2019		INVERSION EJERCIDA			
No.	UNIDAD	ESTIMACIONES			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN DE CATALOGO	DIFERENCIA (+) (-)	P.U.	IMPORTE
		1	2	3					
27	M3/KM	1170.00	-301.32		868.68	804.96	63.72	\$32.06	\$27,849.88
<b>PARTIDA 2: TOMAS DOMICILIARIAS</b>									
28	M	0.00	98.62	42.90	141.52	120.00	21.52	\$34.46	\$4,876.78
29	M2	0.00	142.11	78.31	220.42	144.00	76.42	\$88.62	\$19,533.62
30	PZA	30.00	14.00	0.00	44.00	60.00	-16.00	\$1,172.46	\$51,588.24
31	M2		142.11	78.31	220.42	144.00	76.42	\$11.03	\$2,431.23
32	M2		142.11	78.31	220.42	144.00	76.42	\$10.28	\$2,265.92
33	M2		82.30	32.91	115.21	120.00	-4.79	\$200.32	\$23,078.87
34	M2	0.00	109.42	46.0319	155.4519	144.00	11.45	\$353.17	\$54,900.95
35	M3	0.00	23.86	10.50	34.36	14.98	19.38	\$188.84	\$6,488.54
32	M3/KM	0.00	143.16	63.00	206.16	89.88	116.28	\$32.06	\$6,609.49
EXT-1	PZA	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	\$323.94	\$6,478.80
EXT-2	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$8,758.53	\$8,758.53
EXT-3	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	\$2,723.60	\$2,723.60
EXT-4	M	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	\$639.94	\$2,559.76
EXT-9	PZA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	\$415.05	\$830.10
EXT-10	PZA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	\$704.24	\$1,408.48

\$374,434.48

IVA 16% \$59,909.52

TOTAL: \$434,344.00

ELABORO:

**ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

Ve. Bo.

**ARQ. RAMON CHAVEZ ARELLANO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO