

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **JUVISA INGENIERIA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. JULIO CESAR ROJAS MIRANDA**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LAS OBRAS DENOMINADAS “**19-006 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLES TAMARINDO 1 Y LOMA ALTA**” Y “**19-015 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLES TAMARINDO 1 Y LOMA ALTA.**” EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-09/2019**, CON RECURSOS DEL **RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **15 DE NOVIEMBRE DE 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. JULIO CESAR ROJAS MIRANDA**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PARA LA OBRA 19-006 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLES TAMARINDO 1 Y LOMA ALTA” SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA POR CONSTRUIR, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE ASENTADO EN TIERRA, EXCAVACIÓN CON EQUIPO DE ZANJAS, SONDEO DE LINEAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3”, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y DE EXCAVACION,

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO, REPOSICION Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADOS, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

PARA LA OBRA 19-015 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLES TAMARINDO 1 Y LOMA ALTA SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA POR CONSTRUIR, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE ASENTADO EN TIERRA, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D). DE 8" DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y DE EXCAVACION, CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TEE WYE Y TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D). DE 6" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES DE FO.FO. PARA POZOS DE VISITA, REPOSICION Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADOS, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
19-006 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLES TAMARINDO 1 Y LOMA ALTA	DOPDU-FISM-09/2019	\$ 228,914.93	22 DE AGOSTO DEL 2019
19-015 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLES TAMARINDO 1 Y LOMA ALTA.	DOPDU-FISM-09/2019	\$ 504,636.84	22 DE AGOSTO DEL 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 26 DE AGOSTO DEL 2019

FECHA DE TÉRMINO: 09 DE OCTUBRE DEL 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 26 DE AGOSTO DEL 2019

FECHA DE TÉRMINO: 27 DE OCTUBRE DEL 2019



INVERSION EJERCIDA:

19-006 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLES TAMARINDO 1 Y LOMA ALTA

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$89,585.40	07 DE OCTUBRE DEL 2019
ESTIMACION NO. 2	\$72,340.75	21 DE OCTUBRE DEL 2019
ESTIMACION NO. 3	\$66,988.77	28 DE OCTUBRE DEL 2019
IMPORTE TOTAL	\$228,914.92	Diferencia \$ 0.01

19-015 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLES TAMARINDO 1 Y LOMA ALTA.

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$321,006.03	01 DE OCTUBRE DEL 2019
ESTIMACION NO. 2	\$66,611.35	18 DE OCTUBRE DEL 2019
ESTIMACION NO. 3	\$117,019.44	28 DE OCTUBRE DEL 2019
IMPORTE TOTAL	\$504,636.82	Diferencia \$ 0.02

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERCKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.	BKY-0024-0027887	\$ 220,065.53
CUMPLIMIENTO	BERCKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.	BKY-0024-0027890	\$ 73,355.18
VICIOS OCULTOS	BERCKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.	BKY-0024-0038185	\$ 73,355.18



SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019**, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE EL ING. JULIO CESAR ROJAS MIRANDA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **JUVISA INGENIERIA, S.A. DE C.V.**, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO



ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA



ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL



L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA



ING. JULIO CESAR ROJAS MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL
JUVISA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

