

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE EL **C. ING. JAIME MORFIN ROBLES** REPRESENTADA POR EL **MISMO**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **"19-007 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA-NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO"**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-12/2019**, CON RECURSOS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CIUDAD DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **24 DE DICIEMBRE DE 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. JAIME MORFIN ROBLES**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZÓ COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN, COLOCACION DE PLANTILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 208.40 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE RD-26 DE 3", COLOCACIÓN DE 31 TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PORDUCTO DE EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO Y LIMPIEZA DE LA OBRA.



INVERSIÓN CONTRATADA:

NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
DOPDU-FISM-12/2019	\$ 228,788.42	3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TÉRMINO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TÉRMINO: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 91,187.96	16 DE OCTUBRE DEL 2019
ESTIMACION NO. 2	\$ 102,519.55	1 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ESTIMACIÓN NO. 3	\$ 35,080.91	11 DE NOVIEMBRE DEL 2019
IMPORTE TOTAL	\$ 228,788.42	Diferencia \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY MEXICO FIANZAS	BKY-0024-0028670	\$ 68,636.53
CUMPLIMIENTO	BERKLEY MEXICO FIANZAS	BKY-0024-0028686	\$ 22,878.84
VICIOS OCULTOS			

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2019, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL ING. JAIME MORFIN ROBLES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO



ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA: CONTRATISTA



ING. JAIME MORFIN ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL



ADECUACION DE PRESUPUESTO

No.	UNIDAD	ESTIMACIONES			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN DE CATALOGO	DIFERENCIA (+) (-)	P.U.	IMPORTE																																	
		1	2	3																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width:5%;">OBRA</td> <td rowspan="3" style="width:45%;">19-007 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA-NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO.</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%; text-align:right;">\$197,231.40</td> <td style="width:15%; text-align:right;">TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)</td> <td style="width:10%; text-align:right;">\$228,788.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">\$ 31,557.02</td> <td style="text-align:right;">TOTAL COBRADO</td> <td style="text-align:right;">\$228,788.41</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">\$ 228,788.42</td> <td style="text-align:right;">FINIQUITO</td> <td style="text-align:right;">\$ 0.01</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width:5%;">LUGAR</td> <td rowspan="2" style="width:45%;">COMALA, COL.</td> <td colspan="2" style="text-align:center;">No. DE CONTRATO</td> <td style="width:15%;">INVERSION AUTORIZADA POA</td> <td style="width:10%; text-align:right;">\$ 236,272.52</td> <td style="width:10%; text-align:right;">SALDO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center;">DOPDU-FISM-12/2019</td> <td>INVERSION EJERCIDA</td> <td style="text-align:right;">\$228,788.41</td> <td>\$</td> <td style="text-align:right;">7,484.11</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										OBRA	19-007 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA-NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO.		\$197,231.40	TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)	\$228,788.42		\$ 31,557.02	TOTAL COBRADO	\$228,788.41		\$ 228,788.42	FINIQUITO	\$ 0.01	LUGAR	COMALA, COL.	No. DE CONTRATO		INVERSION AUTORIZADA POA	\$ 236,272.52	SALDO				DOPDU-FISM-12/2019		INVERSION EJERCIDA	\$228,788.41	\$	7,484.11			
OBRA	19-007 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA-NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO.		\$197,231.40	TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)	\$228,788.42																																					
			\$ 31,557.02	TOTAL COBRADO	\$228,788.41																																					
			\$ 228,788.42	FINIQUITO	\$ 0.01																																					
LUGAR	COMALA, COL.	No. DE CONTRATO		INVERSION AUTORIZADA POA	\$ 236,272.52	SALDO																																				
		DOPDU-FISM-12/2019		INVERSION EJERCIDA	\$228,788.41	\$	7,484.11																																			
PARTIDA 1.-RED DE AGUA POTABLE																																										
1	LOTE				0.00	1.00	-1.00	\$8,198.72	\$0.00																																	
2	PZA	2.00	2.00		4.00	4.00	0.00	\$483.11	\$1,932.44																																	
3	M2	54.24	70.80		125.04	132.00	-6.96	\$15.90	\$1,988.14																																	
4	M2	135.60	177.00		312.60	220.00	92.60	\$34.98	\$10,934.75																																	
5	M2	135.60	177.00		312.60	220.00	92.60	\$84.87	\$26,530.36																																	
6	M3	68.44	86.73		153.17	145.20	7.97	\$44.64	\$6,837.51																																	
7	M3	6.33	8.26		14.59	13.20	1.39	\$119.96	\$1,750.22																																	
8	M	90.40	116.00		208.40	220.00	-11.60	\$34.58	\$7,206.47																																	
9	M	90.40	118.00		208.40	220.00	-11.60	\$35.03	\$7,300.25																																	
10	M3	21.79	28.55		50.34	52.80	-2.46	\$389.66	\$19,625.55																																	
11	M3	37.97	49.56		87.53	79.20	8.33	\$105.93	\$9,272.05																																	
12	PZA	2.00	2.00		4.00	4.00	0.00	\$294.86	\$1,179.44																																	
13	M3	135.60	177.00		312.60	220.00	92.60	\$41.75	\$13,051.05																																	
14	M3	28.80	37.58		66.38	68.64	-2.26	\$24.97	\$1,657.51																																	
15	M3/KM	144.00	187.90		331.90	411.84	-79.94	\$24.97	\$8,287.54																																	
16	M2				738.1415	610.5000	127.64	\$19.32	\$14,260.89																																	
TOMAS DOMICILIARIAS																																										
27	M2	15.00	7.50		22.50	52.44	-29.94	\$34.98	\$787.05																																	
28	M2	15.00	7.50		22.50	52.44	-29.94	\$84.87	\$1,909.58																																	
29	M	40.80	33.60		74.40	91.20	-16.80	\$46.20	\$3,437.28																																	
30	M2				41.01	18.24	22.77	\$53.29	\$2,185.42																																	



ADECUACION DE PRESUPUESTO

OBRA	19-007 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA-NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO.					\$197,231.40	TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)	\$228,788.42	
						\$ 31,557.02	TOTAL COBRADO	\$228,788.41	
						\$ 228,788.42	FINIQUITO	\$ 0.01	
LUGAR	COMALA, COL.				No. DE CONTRATO		INVERSION AUTORIZADA POA		
					DOPDU-FISM-12/2019		\$ 236,272.52		
					INVERSION EJERCIDA		SALDO		
					\$ 228,788.41		\$ 7,484.11		
No.	UNIDAD	ESTIMACIONES			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN DE CATALOGO	DIFERENCIA (+) (-)	P.U.	IMPORTE
		1	2	3					
31	PZA	17.00	14.00		31.00	38.00	-7.00	\$1,396.84	\$43,302.04
32	M2			37.09	37.09	18.24	18.85	\$276.98	\$10,273.19
33	M2				0.00	52.44	-52.44	\$41.75	\$0.00
34	M3			4.10	4.10	1.90	2.20	\$24.97	\$102.38
35	M3/KM			20.50	20.50	11.40	9.10	\$24.97	\$511.89
EXT-02	M			12.05	12.05	0.00	12.05	\$183.34	\$2,209.25
EXT-03	M			12.05	12.05	0.00	12.05	\$58.02	\$699.14

\$197,231.39
IVA 16 % \$31,557.02
TOTAL : \$228,788.41

ELABORÓ:

ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Va. Bo.

ARQ. RAMON CHAVEZ ARELLANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO