

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE EL **C. ING. JAIME MORFIN ROBLES** REPRESENTADA POR EL **MISMO**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **"19-016 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA-NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO"**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-12/2019**, CON RECURSOS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CIUDAD DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. JAIME MORFIN ROBLES**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA POR CONSTRUIR, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE, REPOSICIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE MINA (RECUPERADA) ASENTADA EN CAMA DE TIERRA LIMPIA DE MINA Y JUNTEADA CON TIERRA DE MINA (SUMINISTRADA), EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, PLANTILLA APISONADA ALN 85% PROCTOR CON MAT. PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE 8" DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO INTERIOR LISO, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITAS, RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO CON RODILLO METÁLICO DE 4 TON. DE PESO MÍNIMO, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO, DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE 6" DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO INTERIOR LISO, CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS.

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X80 CMS DE PROFUNDIDAD, Y PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.08 MTS. ACABADO RAYADO.

INVERSIÓN CONTRATADA:

NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
DOPDU-FISM-12/2019	\$ 579,426.13	3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TÉRMINO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


FECHA DE TÉRMINO: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 237,712.05	16 DE OCTUBRE DEL 2019
ESTIMACION NO. 2	\$ 214,818.61	1 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ESTIMACIÓN NO. 3	\$ 126,895.47	11 DE NOVIEMBRE DEL 2019
IMPORTE TOTAL	\$ 579,426.13	Diferencia \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY MEXICO FIANZAS	BKY-0024-0028670	\$ 173,827.84
CUMPLIMIENTO	BERKLEY MEXICO FIANZAS	BKY-0024-0028686	\$ 57,942.61
VICIOS OCULTOS			



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL ING. JAIME MORFIN ROBLES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA: CONTRATISTA

ING. JAIME MORFIN ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL



ADECUACION DE PRESUPUESTO

OBRA	19-016 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA-NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO.	IMPORTE CONTRATADO	\$499,505.28	TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)	\$579,426.12
		16% IVA	\$ 79,920.84	TOTAL COBRADO	\$579,426.22
		TOTAL CONTRATADO	\$ 579,426.12	FINIQUITO	-\$ 0.10
LUGAR	COMALA, COL.	No. DE CONTRATO	INVERSION AUTORIZADA POA	\$ 584,158.22	SALDO
		DOPDU-FISM-12/2019	INVERSION EJERCIDA	\$579,426.22	\$ 4,732.00

No.	UNIDAD	ESTIMACIONES			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN DE CATALOGO	DIFERENCIA (+) (-)	P.U.	IMPORTE
		1	2	3					
PARTIDA 1.-RED DE DRENAJE SANITARIO									
1	M2	72.48	95.00		167.48	180.00	-12.52	\$15.90	\$2,662.93
2	M2	189.00	237.50		426.50	270.00	156.50	\$34.98	\$14,918.97
3	M2	189.00	0.00	237.50	426.50	270.00	156.50	\$84.87	\$36,197.06
4	M3	154.58	257.56		412.14	291.00	121.14	\$44.64	\$18,397.93
5	M3	8.15	10.68		18.83	18.00	0.83	\$119.96	\$2,258.85
6	M	90.60	118.75		209.35	225.00	-15.65	\$247.08	\$51,726.20
7	M	90.60	118.75		209.35	225.00	-15.65	\$58.40	\$12,226.04
8	M3	37.04	49.64		86.68	90.00	-3.32	\$389.86	\$33,793.06
9	M3	119.53	188.10		307.63	183.00	124.63	\$105.93	\$32,587.25
10	PZA		0.00		0.00	2.00		\$9,773.22	\$0.00
11	PZA	1.00	0.00		1.00	2.00		\$12,165.58	\$12,165.58
12	PZA	2.00	1.00		3.00	4.00	-1.00	\$4,431.25	\$13,293.75
13	PZA	0.00	0.00		0.00	2.00	-2.00	\$1,170.25	\$0.00
14	M2	189.00	0.00	237.50	426.50	270.00	156.50	\$41.75	\$17,806.38
15	M3	51.84	69.47		121.31	117.00	4.31	\$24.97	\$3,029.11
16	M3/KM	259.20	347.35		606.55	702.00	-95.45	\$24.97	\$15,145.55
17	M2	0.00	0.00	765.877	765.88	610.50	155.38	\$19.32	\$14,796.80
PARTIDA 2: DESCARGAS DOMICILIARIAS									
18	M2	12.00	6.00		18.00	66.88	-48.88	\$34.98	\$629.64
19	M2	12.00	0.00	6.00	18.00	66.88	-48.88	\$84.87	\$1,527.66
20	M	0.00	0.00		0.00	91.20	-91.20	\$46.20	\$0.00