

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **CARLOS ALFREDO GUTIERREZ HUERTA**, REPRESENTADA POR EL **ING. CARLOS ALFREDO GUTIERREZ HUERTA**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA "**19-032 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LAS CALLES PROFRA. JUANA GOMEZ Y PRIMAVERA.**", EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-13/2019**, CON RECURSOS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019.

LUGAR Y FECHA:

EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **08 DE OCTUBRE DE 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JORGE ALBERTO CONTRERAS GUTIERREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. CARLOS ALFREDO GUTIERREZ HUERTA**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCION DE 626 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADOS, PARA LO CUAL SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA POR CONSTRUIR, CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO, AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO, CON MAQUINA EN AREA POR CONSTRUIR, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ADICIONANDO AGUA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRIADO 12X35X100 CM. F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE MINA (SUMINISTRADA), ASENTADA EN CAMA DE TIERRA LIMPIA DE MINA Y JUNTEADA CON TIERRA DE MINA(SUMINISTRADA),



COMPACTACION DE EMPEDRADO CON RODILLO METÁLICO DE 4 TON., RENIVELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 20 CM DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES, AFINES Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO .

INVERSIÓN CONTRATADA:

NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
DOPDU-FISM-13/2019	\$ 252,480.65	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TÉRMINO: 08 DE OCTUBRE DEL 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TÉRMINO: 08 DE OCTUBRE DEL 2019



INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 252,478.74	01 DE OCTUBRE DEL 2018
IMPORTE TOTAL	\$ 252,478.74	Diferencia \$ 1.91

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	-	-	-
CUMPLIMIENTO	-	-	-
VICIOS OCULTOS	Berkley México Fianzas	BKY-0024-0031439	\$252,478.74

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE EL ING. CARLOS ALFREDO GUTIERREZ HUERTA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO LA EMPRESA **CARLOS ALFREDO GUTIERREZ HUERTA**, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.



RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO



ARQ. RAMÓN CHÁVEZ ARELLANO

SUPERVISOR DE OBRA



ING. JORGE ALBERTO CONTRERAS GTIERREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.F. ALEXIS VIRGEN GUDIÑO

ENTREGA:

CONTRATISTA


ING. CARLOS ALFREDO GUTIERREZ HUERTA

PERSONA FÍSICA