

## **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA ARQ. ANA MAGDALENA RUIZ RAMOS, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. CAMPO VERDE, COMALA, COL.", EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. DOPDU-DR-06/2018, CON RECURSOS DEL FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.

### **LUGAR Y FECHA:**

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2018, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

### **INTERVIENEN:**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. ARTURO AGUILAR RAMÍREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. ADALBERTO MENDOZA ANGUIANO** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA LA **ARQ. ANA MAGDALENA RUIZ RAMOS**.

### **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARA LO CUAL SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO, CORTE DE TERRENO NATURAL, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIAS Y PINTURA EN LINEAS DE CANCHA. SE LLEVO ADEMAS LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTA CANCHA, PARA LO CUAL SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO REFORZADO, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA,

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO.**

COLOCACION DE CANALETA Y BAJANTE PARA AGUA PLUVIAL, ASI COMO LA INSTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS.

**INVERSIÓN CONTRATADA:**

NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
DOPDU-DR-06/2018	\$ 1'542,408.13	29 DE MAYO DEL 2018

**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 29 DE MAYO DEL 2018

FECHA DE TÉRMINO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 29 DE MAYO DEL 2018

FECHA DE TÉRMINO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

**INVERSION EJERCIDA:**

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 178,372.05	29 DE JUNIO DEL 2018
ESTIMACION NO. 2	\$ 655,404.84	31 DE JULIO DEL 2018
ESTIMACION NO. 3	\$ 708,631.24	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 1'542,408.13</b>	Diferencia \$ 0.00

**FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:**

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	1909437	\$ 462,722.44
CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	1909438	\$ 154,240.81
VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	1948342	\$ 154,240.81



SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2018, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ARQ. ANA MAGDALENA RUIZ RAMOS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**RECIBEN:**


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO



**ING. ARTURO AGUILAR RAMÍREZ**

SUPERVISOR DE OBRA



**ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**

CONTRALOR MUNICIPAL



**C.P. ADALBERTO MENDOZA ANGUIANO**

**ENTREGA:**

CONTRATISTA



**ARQ. ANA MAGDALENA RUIZ RAMOS**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
**INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V.**

