



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **GTZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA ING. LEOPOLDO GUTIERREZ YAÑEZ, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-001 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALEJANDRO RANGEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y SOCORRO DÍAZ PALACIOS EN LA COL. LA TRINIDAD DE LA LOCALIDAD DE COMALA**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-09/2022** CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SÁNCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. LEOPOLDO GUTIERREZ YAÑEZ**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO, RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON CUADROS DE MEDICIÓN, REPOSICIÓN Y COMPACTACION DE EMPEDRADO, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, CARGAS Y ACARREOS DE DESPERDICIOS Y MATERIAL SOBRTANTES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Primero
su gente



INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
22-001 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALEJANDRO RANGEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y SOCORRO DÍAZ PALACIOS EN LA COL. LA TRINIDAD DE LA LOCALIDAD DE COMALA	DOPDU-FISM-09/2022	\$ 150,610.93	4 DE AGOSTO DE 2022
	TOTAL:	\$ 150,610.93	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 51,648.13	29 DE AGOSTO DE 2022
ESTIMACION NO. 2	\$ 66,087.24	8 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACION NO. 3	\$ 32,875.54	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
IMPORTE TOTAL	\$ 150,610.91	Diferencia \$ 0.02

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A DE C.V	BKY-0024-01116291	\$ 45,183.28
CUMPLIMIENTO	NO APLICA		



SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL **ING. LEOPOLDO GUTIERREZ YAÑEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **GTZ GUTIERREZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO


ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. RAFAEL FLETES SÁNCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA


ING. LEOPOLDO GUTIERREZ YAÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GTZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.