



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. HUGO ALONSO MORALES ARMENTA**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-015 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y CONSTITUCIÓN EN LA COL. AGUAJES DE LA LOCALIDAD DE COMALA**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-12/2022** CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM, 2022)**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASÍ COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. MIGUEL ZÚÑIGA FIGUEROA**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. HUGO ALONSO MORALES ARMENTA**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACIÓN, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE, REPOSICIÓN DE TOMAS HIDRÁULICAS, ASÍ COMO CUADROS DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE RODAMIENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO DE F'C=250KG/CM2 DE 25 CM DE ESPESOR Y PASA JUNTAS A BASE DE REDONDO LISO DE 1", ASÍ COMO PASACALLES CON PISO ESTAMPADO DE 25 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6. REPOSICIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA, ASÍ COMO SU COMPACTACIÓN, DEMOLICIONES DE BANQUETAS Y MACHUELOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO CON RESISTENCIA DE F'C=150KG/CM2 PARA BANQUETAS Y F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

*Primero
su gente*



OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

6X6/10-10 PARA COCHERAS Y RAMPAS. CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150KG/CM2CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE Y DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:
22-015 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y CONSTITUCIÓN EN LA COL. AGUAJES DE LA LOCALIDAD DE COMALA	DOPDU-FISM-12/2022	\$2,437,209.42	10 DE AGOSTO DE 2022
	TOTAL:	\$ 2,437,209.42	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

INVERSIÓN EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 530,170.44	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 2	\$ 1,654,283.71	24 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 3	\$ 35,407.00	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
IMPORTE TOTAL	\$ 2,219,861.15	Diferencia \$ 217,348.27

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA:	IMPORTE AFIANZADO:
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0116727	\$ 983,882.36

Primero
su gente



CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024- 0116730	\$ 327,960.79
--------------	--	----------------------	---------------

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA **MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ING. HUGO ALONSO MORALES ARMENTA** LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. MIGUEL ZÚNIGA FIGUEROA

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

**Primero
su gente**

"2022, Año de la Esperanza"



ENTREGA:

CONTRATISTA

MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ING. HUGO ALONSO MORALES ARMENTA

**Primero
su gente**