



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **ING. LINO VELASCO RAMOS**, REPRESENTADA POR **EL MISMO**, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-024 REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-03/2022** CON RECURSOS DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **19 DE AGOSTO DEL 2022**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SÁNCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. LINO VELASCO RAMOS**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: RETIRO DE MEMBRANA DAÑADA, EXCAVACIÓN A MANO, RELLENO A VOLTEO, RETIRO Y EXTRACCIÓN DE LODOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA P.E.A.D. DE 1 MM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE CERCO CON MALLA CICLONICA CAL 12.5 ABERTURA 55X55 DE 1.5 MTS DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE ACCESO, Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

Lino Velasco Ramos

**Primero
su gente**

"2022, Año de la Esperanza"



INVERSIÓN CONTRATADA:

| OBRA | NO. DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| 22-024 REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS | DOPDU-FISM-03/2022 | \$ 382,628.75 | 18 DE JULIO DE 2022 |
| TOTAL: | | \$ 382,628.75 | |

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 16 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION EJERCIDA:

| ESTIMACIONES | IMPORTE | FECHA |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESTIMACIÓN NO. 1 | \$ 382,628.75 | 16 DE AGOSTO DE 2022 |
| IMPORTE TOTAL | \$ 382,628.75 | Diferencia \$ 0.00 |

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

| TIPO DE FIANZA | AFIANZADORA: | NO. DE FIANZA | MONTO AFIANZADO |
|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| ANTICIPO | NO APLICA | | |
| CUMPLIMIENTO | NO APLICA | | |

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL ING. LINO VELASCO RAMOS, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**Primero
su gente**

"2022, Año de la Esperanza"

Lino Velasco Ramos



RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RAFAEL FLETES SÁNCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

ING. LINO VELASCO RAMOS
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE COMALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ADECUACION DE PRESUPUESTO

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| OBRA | 22-024 REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS. | CONTRATADO SIN IVA | \$329,852.37 | TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO) | \$382,628.75 |
| | | 16% IVA | \$ 52,776.38 | TOTAL COBRADO | \$382,628.75 |
| | | TOTAL CONTRATADO | \$ 382,628.75 | FINIQUITO | \$ - |
| LUGAR | COMALA, COL. | No. DE CONTRATO | INVERSION AUTORIZADA POA | \$ 383,209.29 | SALDO |
| | | DOPDU-FISM-03/2022 | INVERSION EJERCIDA | \$382,628.75 | \$ 580.54 |

| No. | UNIDAD | ESTIMACIONES | | | VOLUMEN TOTAL ESTIMADO | VOLUMEN DE CATALOGO | DIFERENCIA (+) (-) | P.U. | IMPORTE |
|--|--------|--------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| PARTIDA 1: REHABILITACION DE OLLA DE MEMBRANA | | | | | | | | | |
| 1 | M2 | 1203.45 | | | 1203.45 | 1272.00 | -68.55 | 13.44 | 16174.37 |
| 2 | M2 | 1228.63 | | | 1228.63 | 1272.00 | -43.37 | 113.86 | 139891.81 |
| 3 | M3 | 28.75 | | | 28.75 | 93.00 | -64.25 | 349.06 | 10035.48 |
| 4 | M3 | 28.75 | | | 28.75 | 33.00 | -4.25 | 35.37 | 1016.89 |
| PARTIDA 2: CERCO PERIMETRAL | | | | | | | | | |
| 4 | M2 | 194.00 | | | 194.00 | 160.00 | 34.00 | 16.10 | 3123.40 |
| 5 | M2 | 7.39 | | | 7.39 | 9.60 | -2.21 | 349.06 | 2579.55 |
| 6 | M3 | 194.00 | | | 194.00 | 200.00 | -6.00 | 641.85 | 124518.90 |
| 10 | M3 | 118.66 | | | 118.66 | | 118.66 | 72.44 | 8595.73 |
| 11 | HR | 16.00 | | | 16.00 | | 16.00 | 180.10 | 2881.60 |
| 12 | PZA | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | 5610.68 | 5610.68 |
| 13 | M3 | 20.00 | | | 20.00 | | 20.00 | 261.80 | 5236.00 |
| 14 | M2 | 175.8061 | | | 175.8061 | | 175.81 | 57.95 | 10187.96 |

\$329,852.37

IVA 16% \$52,776.38

TOTAL: \$382,628.75

ELABORÓ:

Vo. Bo.

ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO