



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR **ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-029 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-14/2022** CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM, 2022)**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JAIME CORTÉS RAMÍREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA **DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.** POR EL **ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE POSTES Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS EXISTENTES, DESPALME DE TERRENO, CORTE DE TERRENO, RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO, Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS.

Handwritten signature in blue ink.

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO:	FECHA:
22-029 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA.	DOPDU-FISM-14/2022	\$ 356,149.51	10 DE AGOSTO DE 2022
	TOTAL:	\$ 356,149.51	

Primero su gente

“2022, Año de la Esperanza”



Handwritten signatures in blue ink.



PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 30,091.04	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 2	\$ 58,631.50	11 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 3	\$ 27,268.24	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 4	\$ 45,209.90	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO.5	\$ 57,790.55	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO.6	\$ 50,679.61	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO.7	\$ 74,361.88	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO.8	\$ 12,116.76	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
IMPORTE TOTAL	\$ 356,149.48	Diferencia \$ 0.03

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA:	MONTO AFIANZADO:
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2344041-0000	\$ 106,844.85
CUMPLIMIENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

[Handwritten signature]

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE **DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EL **ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ** LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

[Handwritten mark]

Primero su gente

"2022, Año de la Esperanza"

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JAIME CORTÉS RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR GENERAL
ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ

Primero
su gente

"2022, Año de la Esperanza"