



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR ARQ. MARIA CANDELARIA CORIA OLIVEROS, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-031 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-13/2022** CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM, 2022)**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **22 DE DICIEMBRE DEL 2022**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JAIME CORTÉS RAMÍREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONSTRATISTA IRCAD CONSTRUCCIONES LA **ARQ. MARIA CANDELARIA CORIA OLIVEROS**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS COMO LA ADECUACIÓN DE UN NUEVO MURO DE CONTENCIÓN EN LA PARTE NORTE DE LA CANCHA, COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TECHUMBRE EN LA GRADERÍA DE LA CANCHA. NO OBSTANTE, SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN LA CUBIERTA DE LA CANCHA, EN EL MACHUELO NUEVO A ACCESO A BAÑOS, COMO TAMBIÉN EN LA ESTRUCTURA DEL TINACO Y DE LOS BAÑOS. ASIMISMO, SE REHABILITÓ LA ZONA DE JUEGOS DE LA CANCHA. DE IGUAL MANERA, SE INSTALÓ NUEVA MALLA DE 4 METROS DE ALTO EN LA ZONA SUR DE LA CANCHA Y SE SUMINISTRARON E INSTALARON 8 LUMINARIAS NUEVAS EN LA CANCHA.

Com
J
**Primero
su gente**
J

“2022, Año de la Esperanza”



INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO MAS IVA:	FECHA:
22-031 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO.	DOPDU-FISM-13/2022	\$ 382,835.65	10 DE AGOSTO DE 2022
	TOTAL:	\$ 382,835.65	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 10 DE OCTUBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 113,717.71	29 DE AGOSTO DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 2	\$ 101,860.18	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 3	\$ 123,812.87	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 4	\$ 43,444.89	10 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 1 C-A	\$ 69,207.90	15 DE DICIEMBRE DE 2022
IMPORTE TOTAL	\$ 452,043.55	Diferencia \$ 0.01

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA:	MONTO AFIANZADO:
ANTICIPO	NO APLICA		\$ ----
CUMPLIMIENTO	NO APLICA		\$ ----

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LA ARQ. MARIA CANDELARIA CORIA OLIVEROS LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

Primero su gente

"2022, Año de la Esperanza"



**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO


ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA


ING. JAIME CORTÉS RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. JOSÉ LUIS MICHEL

ENTREGA:

CONTRATISTA


IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. MARIA CANDELARIA CORIA OLIVEROS



**Primero
su gente**

"2022, Año de la Esperanza"