



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **CAMZA INYCO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR **M.A.C. CARLOS AGUSTIN AMEZCUA GARIEL**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-033 REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA "J. GUADALUPE PINTO COBIÁN"** EN LA LOCALIDAD DE COMALA, COL., EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-11/2022** CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM, 2022)**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **05 DE ENERO DE 2023**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JAIME CORTÉS RAMÍREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA **CAMZA INYCO, S.A. DE C.V.** EL **M.A.C. CARLOS AGUSTIN AMEZCUA GARIEL**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA TANTO EN EXTERIORES COMO EN INTERIORES, TAMBIÉN, SE HICIERON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO. ASIMISMO, SE REALIZO UNA ADECUACIÓN DEL AUDITORIO, DONDE SE INSTALO NUEVO PLAFÓN Y SE CONSTRUYERON DOS VENTANAS NUEVAS Y UNA PUERTA EN LA PARTE DE LA BODEGA. NO OBSTANTE, OBTUVO UNA AMPLIACIÓN EN MONTO Y EN PERIODO DEL CUAL SE EJERCIERON ACTIVIDADES COMO LA INSTALACIÓN DE PUERTAS, PINTURA EN HERRERÍA, TRATAMIENTO DE SALITRE, TRATAMIENTO DEL PISO DE MADERA DE DANZA COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO DEL ESPEJO QUE SE ENCONTRABA ROTO.



**OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO**

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO:	FECHA:
22-033 REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA "J. GUADALUPE PINTO COBIÁN" EN LA LOCALIDAD DE COMALA, COL.	DOPDU-FISM-11/2022	\$ 1'125,729.56	05 DE AGOSTO DE 2022
TOTAL:		\$ 1'125,729.56	

INVERSIÓN CONTRATADA DE CONVENIO:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONVENIO:	FECHA:
22-033 REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA "J. GUADALUPE PINTO COBIÁN" EN LA LOCALIDAD DE COMALA, COL.	DOPDU-FISM-11/2022-CA	\$ 260,000.00	05 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL:		\$ 260,000.00	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 06 DE OCTUBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 18 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 10 DE OCTUBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 667,643.81	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO. 2	\$ 458,085.74	10 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACIÓN NO.1 (CA)	\$ 102,416.14	02 DE ENERO DE 2023
ESTIMACION NO.2 (CA)	\$ 157,582.28	04 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL	\$ 1'385,727.97	Diferencia \$ 1.58

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

*Primero
su gente*



**OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO**

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA:	MONTO AFIANZADO:
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0116174	\$ 337,718.87
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0116176	\$ 138,572.96

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2023, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE **CAMZA INYCO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA EL **M.A.C. CARLOS AGUSTIN AMEZCUA GARIEL** LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JAIME CORTÉS RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

**Primero
su gente**



ENTREGA:

CONTRATISTA

CAMZA INYCO, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO
M.A.C. CARLOS AGUSTIN AMEZCUA GARIEL

**Primero
su gente**