



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO RO S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL L.C.I. JOSE MARIA ROSALES OCAMPO, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-036 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARANJO ENTRE LAS CALLES MELESIO GONZALEZ Y VIVEROS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-01/2022** CON RECURSOS DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **25 DE JULIO DEL 2022**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SÁNCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL L.C.I. **JOSE MARIA ROSALES OCAMPO**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, REPOSICIÓN Y COMPACTACION DE EMPEDRADO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Primero
su gente



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
22-036 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARANJO ENTRE LAS CALLES MELESIO GONZALEZ Y VIVEROS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	DOPDU-FISM-01/2022	\$ 185,593.20	22 DE JUNIO DE 2022
	TOTAL:	\$ 185,593.20	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 21 DE JULIO DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 11 DE JULIO DE 2022

INVERSIÓN EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1	\$ 185,470.51	11 DE JULIO DE 2022
IMPORTE TOTAL	\$ 185,470.51	Diferencia \$ 122.69

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	NO APLICA		
CUMPLIMIENTO	NO APLICA		

Primero su gente



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **25 DE JULIO DEL 2022**, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL **L.C.I. JOSE MARIA ROSALES OCMAPO**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARRENDADORA Y **CONSTRUCCIONES RO RO S.A. DE C.V.**, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RAFAEL FLETES SÁNCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

L.C.I JOSE MARIA ROSALES OCMAPO
REPRESENTANTE LEGAL
ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO RO S.A DE C.V



H. AYUNTAMIENTO DE COMALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ADECUACION DE PRESUPUESTO

OBRA	22-036 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARANJO ENTRE LAS CALLES MELESIO GONZALEZ Y VIVEROS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN.	CONTRATADO SIN IVA	\$159,994.14	TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)	\$185,593.20
		16% IVA	\$ 25,599.06	TOTAL COBRADO	\$185,470.51
		TOTAL CONTRATADO	\$ 185,593.20	FINIQUITO	\$ 122.69
LUGAR	COMALA, COL.	No. DE CONTRATO	INVERSION AUTORIZADA POR	\$ 185,610.28	SALDO
		DOPDU-FISM-01/2022	INVERSION EJERCIDA	\$185,470.51	\$ 139.77

No.	UNIDAD	ESTIMACIONES			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN DE CATALOGO	DIFERENCIA (+) (-)	P.U.	IMPORTE
		1	2	3					
PARTIDA 1.-RED DE DRENAJE SANITARIO									
1	M2	79.56			79.56	79.20	0.36	12.31	979.38
2	M2	123.76			123.76	123.20	0.56	24.24	2999.94
3	M2				0.00	1.20	-1.20	56.99	0.00
4	M3	0.25			0.25	0.25	0.00	186.26	46.57
5	M3	78.14			78.14	79.20	-1.06	82.07	6412.95
6	M3	6.88			6.88	7.92	-1.04	162.68	1119.24
7	M	87.20			87.20	88.00	-0.80	221.26	19293.87
8	M	87.20			87.20	88.00	-0.80	87.44	7624.77
9	M3	25.17			25.17	35.94	-10.77	567.83	14292.28
10	M3	30.50			30.50	31.68	-1.18	129.28	3943.04
11	PZA	2.00			2.00	2.00	0.00	3943.87	7887.74
12	PZA	2.00			2.00	2.00	0.00	776.21	1552.42
13	PZA	1.00			1.00	1.00	0.00	8007.77	8007.77
14	M2	126.03			126.03	123.20	2.83	124.35	15671.83
15	M2	126.03			126.03	123.20	2.83	29.65	3736.79
16	M2	0.00			0.00	1.20	-1.20	1727.65	0.00
17	M3	0.00			0.00	0.25	-0.25	4460.09	0.00



ADECUACION DE PRESUPUESTO

OBRA	22-036 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARANJO ENTRE LAS CALLES MELESIO GONZALEZ Y VIVEROS EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN.	CONTRATADO SIN IVA	\$159,994.14	TOTAL (CONTRATADO + CONVENIO)	\$185,593.20
		16% IVA	\$ 25,599.06	TOTAL COBRADO	\$185,470.51
		TOTAL CONTRATADO	\$ 185,593.20	FINIQUITO	\$ 122.69
LUGAR	COMALA, COL.	No. DE CONTRATO	INVERSION AUTORIZADA POA	\$ 185,610.28	SALDO
		DOPDU-FISM-01/2022	INVERSION EJERCIDA	\$185,470.51	\$ 139.77

No.	UNIDAD	ESTIMACIONES			VOLUMEN TOTAL ESTIMADO	VOLUMEN DE CATALOGO	DIFERENCIA (+) (-)	P.U.	IMPORTE
		1	2	3					
30	M3/KM	10.42			10.42	22.10	-11.68	12.01	125.14

\$159,888.37

IVA 16 % \$25,582.14

TOTAL : \$185,470.51

ELABORÓ:

Vo. Bo.

ARC. RAFAEL FLETES SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO