



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA**, REPRESENTADA POR EL **ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-039 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PABLO REYES, ENTRE LAS CALLES FCO. I. MADERO Y MIGUEL HIDALGO EN LA COL. BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD DE COMALA.**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-25/2022** CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM, 2022)**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **18 DE ENERO DEL 2023**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, TALES COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, HABILITADO DE TOMAS DOMICILIARIAS HIDRÁULICA A RED MUNICIPAL, NO OBSTANTE SE VIO A LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y RUPTURA DE EMPEDRADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DÁNDOLE SEGUIMIENTO CON LA REPOSICIÓN DEL EMPEDRADO, LA RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y RAMPAS EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION.

*Primero
su gente*



INVERSIÓN CONTRATADA:

| OBRA: | NO. DE CONTRATO: | IMPORTE DEL CONTRATO: | FECHA DE CONTRATO: |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 22-039 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PABLO REYES, ENTRE LAS CALLES FCO. I. MADERO Y MIGUEL HIDALGO EN LA COL. BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD DE COMALA. | DOPDU-FISM-25/2022 | \$ 196,348.46 | 11 DE NOVIEMBRE 2022 |
| | TOTAL: | \$ 196,348.46 | |

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 13 DE ENERO DEL 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 13 DE ENERO DEL 2023

INVERSION EJERCIDA:

| ESTIMACIONES | IMPORTE | FECHA |
|----------------------|----------------------|---------------------------|
| ESTIMACIÓN NO. 1 | \$ 169,571.22 | 09 DE ENERO DE 2023 |
| ESTIMACIÓN NO. 2 | \$ 26,777.23 | 13 DE ENERO DE 2023 |
| IMPORTE TOTAL | \$ 196,348.45 | Diferencia \$ 0.01 |

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

| TIPO DE FIANZA | AFIANZADORA: | NO. DE FIANZA: | IMPORTE AFIANZADO: |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| ANTICIPO | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | 2345458-0000 | \$58,904.54 |
| CUMPLIMIENTO | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | 2345428-0000 | \$ 19,634.85 |

[Firma manuscrita]

Primero su gente



**OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO**

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2023, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA PERSONA FÍSICA **JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA** LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO


ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA


ING. FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS

CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA


ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA

Primero
su gente