



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. ENRIQUE ANAYA MENDEZ** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **22-051 REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLES AZUCENA Y CLAVEL EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FISM-35/2022** CON RECURSOS DEL **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM, 2022)**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **31 DE ENERO DEL 2023**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. ENRIQUE ANAYA MENDEZ** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOS EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE DALIA, ENTRE LA CALLE AZUCENA Y LA CALLE CLAVEL. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA DE PROYECTO, CONTINUANDO CON RUPTURA DE EMPEDRADO, COMO TAMBIEN EL AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO. PARA FINALMENTE REALIZAR LA REPOSICION DE EMPEDRADO Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.



INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:
22-051 REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO EN LA DALIA ENTRE CALLES AZUCENA Y CLAVEL EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN.	DOPDU-FISM-35/2022	\$ 152,837.52	22 DE DICIEMBRE DEL 2022
	TOTAL:	\$ 152,837.52	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO: 24 DE ENERO DEL 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO: 24 DE ENERO DEL 2023

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 152,837.51	30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL	\$152,837.51	Diferencia \$ 0.01

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA:	IMPORTE AFIANZADO:
ANTICIPO	No aplica	-	-
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	2348916-0000	\$15,283.75

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE

"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

Primero su gente



OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL
ING. ENRIQUE ANAYA MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR
UNICO DE LA EMPRESA **GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A. DE C.V.** LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

**GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**
ADMINISTRADOR UNICO
ING. ENRIQUE ANAYA MENDEZ