

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA, HACE LA ENTREGA A LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA DEL ESTADO DE COLIMA (COMAPAC), LAS OBRAS DENOMINADAS “**23-006 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.**” Y “**23-017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.**” EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **COMAPAC-PROAGUA/FAISMUN-01/2023**, CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023 EN CONCURRENCIA CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) 2023.

### LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **15 DE ENERO DEL 2024**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

### INTERVIENEN:


POR LA COMAPAC, EL DIRECTOR GENERAL, **LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO**, EL RESIDENTE DE OBRA, **ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA**.

**“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA”**

## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PARA LA OBRA 23-006 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL, SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIÓN CON EQUIPO DE ZANJAS, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION DE EXCAVACION, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE P.E.A.D. DE 1/2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE VASTAGO FIJO, CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, REPOSICION DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

PARA LA OBRA: 23-017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL, SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIÓN CON EQUIPO DE ZANJAS, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.E.A.D. CORRUGADO DE 8", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION DE EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE 8"X6", CONSTRUCCION DE DESCARGA A BASE DE TUBERIA DE P.E.A.D. CORRUGADO DE 6", CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO PARA CADA DESCARGA, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE FO.FO. PARA POZOS DE VISITA, REPOSICION DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.



**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA"**

**INVERSIÓN CONTRATADA:**

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
23-006 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.	COMAPAC- PROAGUA/FAISMUN- 01/2023	\$ 1'434,724.93	22 DE JUNIO DE 2023
23-017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.		\$ 2'582,379.85	
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 4,017,104.78</b>	

**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DEL 2023  
FECHA DE TÉRMINO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**

FECHA DE INICIO: 10 DE JULIO DEL 2023  
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

**INVERSION EJERCIDA:**

23-006 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1-A	\$ 328,734.60	10 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACION NO. 2-A	\$ 382,448.28	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 3-A	\$ 406,273.14	23 DE OCTUBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 4-A	\$ 317,268.90	01 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 1,434,724.93</b>	

**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA"**

23-017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1-B	\$ 717,648.31	08 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACION NO. 2-B	\$ 740,954.24	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 3-B	\$ 603,765.96	16 DE OCTUBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 4-B	\$ 414,931.37	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 5-B	\$ 105,079.90	07 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 2,582,379.85</b>	

**FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA COMAPAC:**

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2354031-0000	\$ 1'205,131.43
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2354030-0000	\$ 401,710.48
VICIOS OCULTOS	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2486593-0000	\$ 401,710.48

SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024**, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL **ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.


**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA"**

RECIBEN:

POR LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE COMALA DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECTOR GENERAL

  
LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

  
COMISION DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
MUNICIPIO DE COMALA

RESIDENTE DE OBRA

  
ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

  
LIC. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

  
ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA

APODERADO GENERAL

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA, S.A. DE C.V.

**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA"**