

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA C.P. **REBECA HUERTA DURAN**, HACE LA ENTREGA A LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA DEL ESTADO DE COLIMA (COMAPAC), LAS OBRAS DENOMINADAS “**23-008 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES PROF. JOSE ALCARAZ Y 15 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.**” Y “**23-018 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PROF. JOSE ALCARAZ ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y CAPITAN LLERENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.**” EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **COMAPAC-PROAGUA/FAISMUN-02/2023**, CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023 EN CONCURRENCIA CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) 2023.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA **15 DE ENERO DEL 2024**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR LA COMAPAC, EL DIRECTOR GENERAL, **LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO**, EL RESIDENTE DE OBRA, **ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ**, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA LA C.P. **REBECA HUERTA DURAN**.

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO DE COLIMA”

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PARA LA OBRA 23-008 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES PROF. JOSE ALCARAZ Y 15 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL, SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIÓN CON EQUIPO DE ZANJAS, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION DE EXCAVACION, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE P.E.A.D. DE 1/2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE VASTAGO FIJO, CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, REPOSICION DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

PARA LA OBRA: 23-018 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PROF. JOSE ALCARAZ ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y CAPITAN LLERENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL., SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIÓN CON EQUIPO DE ZANJAS, RUPTURA DE EMPEDRADO EXISTENTE, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.E.A.D. CORRUGADO DE 8", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION DE EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE 8"X6", CONSTRUCCION DE DESCARGA A BASE DE TUBERIA DE P.E.A.D. CORRUGADO DE 6", CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO PARA CADA DESCARGA, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE FO.FO. PARA POZOS DE VISITA, REPOSICION DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA"

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
23-008 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES PROF. JOSE ALCARAZ Y 15 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.	COMAPAC- PROAGUA/FAISMUN- 02/2023	\$ 575,428.93	22 DE JUNIO DE 2023
23-018 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PROF. JOSE ALCARAZ ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y CAPITAN LLERENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.		\$ 2'034,903.03	
TOTAL:		\$ 2'610,331.96	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 10 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

INVERSION EJERCIDA:

23-008 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES PROF. JOSE ALCARAZ Y 15 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1-A	\$ 121,556.38	14 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACION NO. 2-A	\$ 453,872.54	07 DE DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE TOTAL	\$ 575,428.93	

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA"


23-018 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PROF. JOSE ALCARAZ ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y CAPITAN LLERENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACION NO. 1-B	\$ 535,877.99	07 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACION NO. 2-B	\$ 497,115.64	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 3-B	\$ 299,489.78	16 DE OCTUBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 4-B	\$ 404,883.93	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 5-B	\$ 297,535.64	06 DE DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE TOTAL	\$ 2,034,903.03	

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA COMAPAC:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2354029-0000	\$ 783,099.59
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2354028-0000	\$ 261,033.20
VICIOS OCULTOS	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2486592-0000	\$ 261,033.20

SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024**, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA **C.P. REBECA HUERTA DURAN**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA"

RECIBEN:


POR LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE COMALA DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECTOR GENERAL



LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE COMALA

RESIDENTE DE OBRA


ING. JULIAN JACOBO RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA


C.P. REBECA HUERTA DURAN

ADMINISTRADORA UNICA
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V.

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE COLIMA"