



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA ARQ. VENTURA DIAZ SALAZAR, REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA 23-024 REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS DEL MUNICIPIO DE COMALA, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. DOPDU-FAISMUN-13/2023 CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN, 2023).

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ, EL SUPERVISOR DE OBRA, ARQ. RAFALE FLETES SANCHEZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL, C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ Y POR EL MISMO EL ARQ. VENTURA DIAZ SALAZAR.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO A TIZON CON EL OBJETIVO DE USARLOS PARA BANCAS, ASIMISMO SE REALIZARON TRABAJOS DE ALUMBRADO, PINTURA Y DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AREA DE PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO. ASIMISMO, SE REALIZARON TRABAJO DE PINTURA DE PISO DE CONCRETO COMO TAMBIEN DE LOS MUROS A TIZON QUE SE HICIERON. POR ULTIMO, SE HICIERON PASACALLES Y FORESTACION DE PLANTAS DE ORNATO.



INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO:	FECHA:
23-024 REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS DEL MUNICIPIO DE COMALA	DOPDU-FAISMUN-13/2023	\$ 1,148,858.15	16 DE JUNIO DE 2023
	TOTAL:	\$ 1,148,858.15	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TÉRMINO: 19 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2023

FECHA DE TÉRMINO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 118,935.70	07 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACIÓN NO. 2	\$ 66,701.40	17 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACIÓN NO.3	\$ 100,584.17	20 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACIÓN NO.4	\$ 281,416.63	28 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACIÓN NO.5	\$ 85,420.30	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN NO.6	\$ 150,957.25	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
IMPORTE TOTAL	\$ 1,148,672.90	Diferencia \$ 185.25

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA:	MONTO AFIANZADO:
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0156714	\$ 344,657.45
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0024-0156726	\$ 114,885.82

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL ARQ. VENTURA DIAZ SALAZAR EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA.

Primero su gente

"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"



**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**

ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

ARQ. VENTURA DÍAZ SALAZAR

PERSONA FÍSICA

*Primero
su gente*