



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA PERSONA FÍSICA **ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **23-030 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LA TRINIDAD, EN COMALA, COL.,** EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FAISMUN-11/2023** CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN, 2023).

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2023**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASÍ COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. JORGE ALBERTO CONTRERAS GUTIERREZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: RETIRO DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM² DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6/6-10/10, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, DE ÁREA DE GRADERÍAS, DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE CANCHA, RETIRO Y REPOSICIÓN DE MALLA CICLÓNICA POR MALLA TRIPLE NUDO. RETIRO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN ÁREA DE CANCHA, RAHABILITACIÓN DE LA INSTALACION ELÉCTRICA DE ÁREA DE BAÑOS Y CANCHA, REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS, COLOCACIÓN DE MAMPARAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE BAÑOS, RETIRO Y SUMINISTRO DE TINACO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ÁREA DE BAÑOS, MURETES ALREDEDOR DE CANCHA, ÁREA DE GRADERÍOS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE CANCHA COLUMNAS Y PORTERÍAS.

Primero
su gente



INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO:	IMPORTE DE CONVENIO:	TOTAL
23-030 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA LA TRINIDAD, EN COMALA, COL.	DOPDU-FAISMUN-11/2023	\$ 1,182,898.43	\$107,653.55	\$ 1,290,551.98
	TOTAL:			\$ 1,290,551.98

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TÉRMINO: 22 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TÉRMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2023.

INVERSIÓN EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 245,939.58	14 DE JULIO DE 2023
ESTIMACIÓN NO. 2	\$ 454,312.13	25 DE JULIO DE 2023
ESTIMACIÓN NO. 3	\$ 298,477.38	16 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACIÓN NO. 4	\$ 184,168.42	21 DE AGOSTO DE 2023
ESTIMACIÓN 1 CA	\$ 107,653.56	22 DE DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE TOTAL	\$ 1,290,551.07	Diferencia \$ 0.91

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA:	IMPORTE AFIANZADO:
ANTICIPO	NO APLICA	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	3720-13913-4	\$ 118,289.84

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2023, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA.

Primero
su gente



**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**

ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JORGE ALBERTO CONTRERAS GUTIERREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

**ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA
PERSONA FISICA**

*Primero
su gente*