



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA 23-031 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "LOS ALAMBRES" EN LA CALLE REFORMA SOBRE EL RIO SUCHITLÁN, MUNICIPIO DE COMALA, COL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL REPRESENTANTE LEGAL ENTRE LAS EMPRESAS **COMOVAL S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.** SEGÚN CONVENIO NOTARIADO EL **ING. FRANCISCO JAVIER MONTES VALENCIA**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, ELEMENTOS DE EMPEDRADO, MACHUELO Y BANQUETAS, TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO NBANCOS DE NIVEL, EXCAVACIÓN CON MAQUINA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN ESTRIBOS DE PUENTE, CONCRETO EN TOPES Y BANCOS, MUROS DE MAMPOSTERIA EN ALEROS, FABRICACION Y MONTAJE DE TRABES PRETENSADAS, TIPO CAJON DE 17.22 M, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DOBLEMENTE ARMADA, RELLENO EN APROCHE DE ESTRIBOS, FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SERIE 25, CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA A BASE DE SOLERA DE 4"x1/4" A CADA 7 CM DE SEPARACIÒN Y ATIESADORES CON SOLERA DE 4"x1/4" A CADA 20 CM CON INCLINACIÒN A 45°, MARCO A BASE DE SOLERAS DE 4"x3/8", Y ANCLAS A CADA 1.5 M DE SEPARACION, EXT-06 SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 30, CONSTRUCCIÓN Y COMPACTACION DE EMPEDRADO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON ACABADO DE EMPEDRADO AHOGADO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, CARGAS Y ACARREOS DE DESPERDICIOS Y MATERIAL SOBRTANTES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO	TOTAL
23-031 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "LOS ALAMBRES" EN LA CALLE REFORMA SOBRE EL RIO SUCHITLÁN, MUNICIPIO DE COMALA, COL.	DOPDU-FAISMUN-20/2023	\$ 11,565,956.45	\$304,663.93	\$11,870,620.38

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE TÉRMINO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TÉRMINO: 9 DE FEBRERO DE 2024

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 1,395,483.02	10 DE OCTUBRE DE 2023
ESTIMACION NO. 2	\$ 2,351,665.85	4 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN NO. 3	\$ 2,622,706.57	27 NOVIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN NO. 4	\$ 1,348,271.31	8 DE FEBRERO DE 2024
ESTIMACIÓN NO. 5	\$ 2,322,320.64	8 DE FEBRERO DE 2024
ESTIMACIÓN NO. 6	\$ 1,525,508.89	9 DE FEBRERO DE 2024
ESTIMACIÓN NO. 7 CA	\$ 304,663.93	9 DE FEBRERO DE 2024
IMPORTE TOTAL	\$ 11, 870,620.21	Diferencia \$ 0.17

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V	3720-1450-0	\$ 3,469,786.94
CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V	3720-14249-8	\$ 1,156,595.65

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE DEL ING. FRANCISCO JAVIER MONTES VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**RECIBEN:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

COMOVAL S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL ENTRE LAS EMPRESAS COMOVAL S.A DE C.V
Y CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA SEGÚN CONVENIO NOTARIADO
ING. FRANCISCO JAVIER MONTES VALENCIA