



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA **CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR **M.A.C EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA DENOMINADA **23-036 REHABILITACÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA COMUNIDAD DE SUCHITLÁN, COLIMA**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-FAISMUN-17/2023** CON RECURSOS DEL **FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 2023**.



LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

1

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL **M.A.C EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES**.



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE RETIRO DE PASTO SINTETICO EXISTENTE, TRATO Y NIVELACION DE TERRENO, CORTE RELLENO, SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA Y POREO EN AREAS NECESARIAS, SUMINISTRO DE PASTO SINTETICO A DOS TONOS, REHABILITACION DE MALLA CICLONICA, Y MALLA DE TRIPLE NUDO, SUMINISTRO DE PUERTAS DE REJA-ACERO, Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN GRADAS, Y EDIFICIO ANEXO A LA CANCHA. CAMBIO DE LUMINARIA EXISTENTE POR REFLECTOR LED 200 WATTS.



Primero su gente



INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	FECHA
23-036 REHABILITACÒN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA COMUNIDAD DE SUCHITLÀN, COLIMA	DOPDU-FAISM-17/2023	\$ 1,102,118.87	13 DE JULIO DE 2023
	TOTAL:	\$ 1,102,118.87	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TÉRMINO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL LA OBRA:

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TÉRMINO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 1,014,268.14	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN NO. 2	\$ 87,850.73	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
IMPORTE TOTAL	\$ 1,102,118.87	Diferencia \$ 0.00

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA	MONTO AFIANZADO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V	2447248-0000	\$330,635.66
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V	2447251-0000	\$110,211.89

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DEL M.A.C EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

Primero su gente

"2023, Año de la Conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Villa de Colima"



RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS

3

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

**M.A.C EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES
REPRESENTANTE LEGAL
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V**

*Primero
su gente*

“2023, Año de la Conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Villa de Colima”