



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN QUE LA EMPRESA CONTRATISTA **INGENIERIA MAD S.A. DE C.V.**, HACE LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, LA OBRA **BAN 23-010 CONSTRUCCION DE BOCATORMENTA EN LA CALLE EL NARANJO, EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN**, EJECUTADA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. **DOPDU-BAN-FAISMUN-10/2023** CON RECURSOS DEL **ANTICIPO BANOBRAS FAISMUN 2023**.

LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COLIMA, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRATISTA, ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CONSTITUIR LA PRESENTE ACTA.

INTERVIENEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, **ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ**, EL CONTRALOR MUNICIPAL, **C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL ADMINISTRADOR UNICO EL **ING. JUAN MANUEL MENDOZA PINTOR**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, SEGUIDO DE RETIRO DE MACHUELO EXISTENTE CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR COLOCACION, SE CARGO Y SE RETIRO EL ESCOMBRO PRODUCIDO POR LAS DEMOLICIONES, SE RENIVELO EL BROCAL EXISTENTE COMO TAMBIEN SE CONSTRULLO MURO DE PIEDRA BRAZA JUNTEADO CON MORTERO PARA RECIBIR LA LOSA DE CONCRETO ARMADO JUNTO CON LA CONSTRUCCION DE REJILLA METALICA PARA BOCA DE TORMENTA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL Y POR ULTIMO SE HIZO UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR ENTREGA.

*Primero
su gente*

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"



INVERSIÓN CONTRATADA:

OBRA:	NO. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO:	FECHA:
BAN 23-010 CONSTRUCCION DE BOCATORMENTA EN LA CALLE EL NARANJO, EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	DOPDU-BAN-FAISMUN-10/2023	\$ 206,254.69	07 DE FEBRERO DE 2024
TOTAL:		\$ 206,254.69	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 08 DE ENERO DE 2024

FECHA DE TÉRMINO: 07 DE FEBRERO DE 2024

INVERSION EJERCIDA:

ESTIMACIONES	IMPORTE	FECHA
ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 206,254.51	07 DE FEBRERO DE 2024
IMPORTE TOTAL	\$ 206,254.51	Diferencia \$ 0.18

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA:

TIPO DE FIANZA	AFIANZADORA:	NO. DE FIANZA:	MONTO AFIANZADO:
ANTICIPO	N/A	-	-
CUMPLIMIENTO	N/A	-	-

SIENDO LAS 10:50 HORAS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, LA DEPENDENCIA CONTRATANTE HACE CONSTAR POR ESTE CONDUCTO, QUE RECIBE POR LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA MAD S.A. DE C.V., LA OBRA ANTES Y AMPLIAMENTE DESCRITA.

*Primero
su gente*

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"



RECIBEN:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**

ING. MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. RAFAEL FLETES SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ

ENTREGA:

CONTRATISTA

INGENIERIA MAD S.A. DE C.V.
ING. JUAN MANUEL MENDOZA PINTOR
ADMINISTRADOR UNICO