

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC ION
2022	1	COL210301971973	Proyecto de inversión	8000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8013500.18}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO SUCHITLÁN EN CRUCE DE CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE COMALA - 117236	6	Colima	3	Comala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar

DESTINO DEL GASTO
SRFT PRIMER TRIMESTRE 2022
MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA.

INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE COMALA	117236	S	4815	4834	0	{meta1: {unidad_medida:Puentes}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO INTERIOR SN PUEBLO COMALA, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SALVADOR H. RANGEL, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y SALVADOR H. RANGEL EN LA LOCALIDAD, lon:-103.75618586, lat:19.32224652}}	23/06/2021	19/12/2021	8,013,500.18

COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
8,013,500.18	8,013,500.18	8,013,500.18	8,013,500.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM- 03/2021-CM-01, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:8013500.18, importe_modificado:8013500.1 8}}	{meta1: {unidad_medida:Puentes , avance:1.0}}	{1971973/proyecto_PROCESO, 1971973/proyecto_INICIO, 1971973/proyecto_PROCESO, 1971973/proyecto_INICIO, 1971973/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones