

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE COMALA  
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) FISM 2019

AVANCE: TERCER TRIMESTRE

DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN			INVERSIÓN TOTAL (AÑO) 2019 (PESOS)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) 2019 (PESOS)			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)		
Programa Presupue stal (Descripción)	Subprogr ama Presupue stal (Descripción)	APERTURA PROGRAMÁTICA		INCIDENCIA	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL FISM (13)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	MUJERES (18)	NO. DE CONTRATO DE OBRA	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
		RUBRO DEL GASTO	SUBCLASIFICACION MODALIDAD																
		AYS	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																
		APO	Agua Potable																
			Pozo Profundo de Agua Potable																
			Construcción																
	19-001		Perforación y aforo de pozo profundo "Comala norponiente"	Directa	Comala	Comala	\$ 3,512,877.30	\$ 2,107,726.40		\$ 1,405,150.90	1	Pozo	280	320	DOPDU-FISM/APAUR-02/2019	01/08/2019	29/10/2019	30	30
		AYS	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																
		APO	Agua Potable																
			Pozo Profundo de Agua Potable																
			Equipamiento																
	19-002		Equipamiento, electrificación, línea de conducción, caseta de cloración y obra exterior del pozo profundo "Comala norponiente"	Directa	Comala	Comala	\$ 3,601,697.30	\$ 2,161,018.40		\$ 1,440,678.90	1	Equipamiento	280	320	DOPDU-FISM/APAUR-03/2019	02/09/2019	30/12/2019	0	30
		AYS	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																
		APO	Agua Potable																
			Red o Sistema de Agua Potable																
			Rehabilitación																
	19-003		Rehabilitación de red de agua potable en la calle Reforma entre calle Miguel Hidalgo y río Los Alambres.	Directa	Comala	Comala	\$ 454,991.31			\$ 454,991.31	215	Metro Líneal	48	42	DOPDU-FISM-10/2019	28/08/2019	25/11/2019	75	68
	19-004		Rehabilitación de red de agua potable en la calle Melchor Ocampo-Guadalupe Victoria entre calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo.	Directa	Comala	Comala	\$ 227,960.36			\$ 227,960.36	212	Metro Líneal	28	22				0	0
	19-005		Rehabilitación de red de agua potable en la calle Revolución entre calles Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo.	Directa	Comala	Comala	\$ 154,871.47			\$ 154,871.47	123	Metro Líneal	28	22	DOPDU-FISM-05/2019	05/08/2019	03/09/2019	100	100
	19-006		Rehabilitación de red de agua potable en la calle Prolongación Hidalgo entre calles Tamarindo 1 y Loma del Norte.	Directa	Comala	Comala	\$ 231,124.12			\$ 231,124.12	202	Metro Líneal	18	22	DOPDU-FISM-09/2019	26/08/2019	09/10/2019	90	30
	19-007		Rehabilitación de red de agua potable en la calle Pipila- Narciso Mendoza entre calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo.	Directa	Comala	Comala	\$ 236,272.52			\$ 236,272.52	220	Metro Líneal	28	32	DOPDU-FISM-12/2019	09/09/2019	07/11/2019	50	30
	19-008		Rehabilitación de red de agua potable en la calle Lirio entre calles Gardenia y Azucena, y calle Azucena entre calles Lirio y Galeana.	Directa	Comala	Suchitlán	\$ 344,972.95			\$ 344,972.95	300	Metro Líneal	18	22	DOPDU-FISM-08/2019	12/08/2019	11/10/2019	90	30
		AYS	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																
		APO	Agua Potable																
			Red o Sistema de Agua Potable																
			Construcción																
	19-009		Construcción de red de agua potable 1era etapa	Directa	Comala	Campo 4	\$ 873,862.02			\$ 873,862.02	1,260	Metro Líneal	26	30	DOPDU-FISM-07/2019	12/08/2019	12/10/2019	100	30
		AYS	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																
		APO	Agua Potable																
			Línea de Conducción																
			Rehabilitación																
	19-010		Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la Colonia Miguel de la Madrid	Directa	Comala	Comala	\$ 406,225.82			\$ 406,225.82	420	Metro Líneal	28	32	DOPDU-FISM-16/2019	16/09/2019	14/11/2019	50	30
		AYS	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																
		DRE	Drenaje																
			Drenaje Sanitario																
			Construcción																
	19-011		Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Gorgonio Avalos entre calles Jazmin y Clavel	Directa	Comala	Suchitlán	\$ 252,297.84			\$ 252,297.84	95	Metro Líneal	22	26	DOPDU-FISM-15/2019	13/09/2019	12/10/2019	70	0
		AYS	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																
		DRE	Drenaje																
			Drenaje Sanitario																
			Rehabilitación																
	19-012		Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Reforma entre calle Miguel Hidalgo y Río Los Alambres.	Directa	Comala	Comala	\$ 719,089.00			\$ 719,089.00	215	Metro Líneal	44	46	DOPDU-FISM-10/2019	28/08/2019	25/11/2019	75	56
	19-013		Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Melchor Ocampo-Guadalupe Victoria entre calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo.	Directa	Comala	Comala	\$ 516,857.15			\$ 516,857.15	212	Metro Líneal	24	26				0	0

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE COMALA  
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) FISM 2019

AVANCE: TERCER TRIMESTRE

DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN			INVERSIÓN TOTAL (AÑO) 2019 (PESOS)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) 2019 (PESOS)			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA				INCIDENCIA	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL FISM (13)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	MUJERES (18)	NO. DE CONTRATO DE OBRA	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
Programa Presupue	Subprogr	ama	Presupue																	RUBRO DEL GASTO
	19-014			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Revolución entre calle Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo.	Directa	Comala	Comala	\$ 360,638.12			\$ 360,638.12	123	Metro Líneal	28	32	DOPDU-FISM-05/2019	05/08/2019	03/09/2019	100	60
	19-015			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Prolongación Hidalgo entre calles Tamarindo 1 y Loma del Norte.	Directa	Comala	Comala	\$ 508,340.71			\$ 508,340.71	202	Metro Líneal	18	22	DOPDU-FISM-09/2019	26/08/2019	09/10/2019	90	30
	19-016			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Pipila- Narciso Mendoza entre calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo.	Directa	Comala	Comala	\$ 584,158.22			\$ 584,158.22	220	Metro Líneal	28	32	DOPDU-FISM-12/2019	09/09/2019	07/11/2019	50	30
	19-017			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Francisco Villa entre calles Ignacio Zaragoza y Constitución.	Directa	Comala	Comala	\$ 880,964.87			\$ 880,964.87	310	Metro Líneal	43	47				0	0
	19-018			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Prof. Pablo Silva García entre calle Luis Spota y vado de la entrada a Nogueras	Directa	Comala	Comala	\$ 449,245.36			\$ 449,245.36	316	Metro Líneal	150	154	DOPDU-FISM-06/2019	05/08/2019	03/09/2019	100	65
	19-019			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Lirio entre calles Gardenia y Azucena, y calle Azucena entre calles Lirio y Galeana.	Directa	Comala	Suchitlán	\$ 760,418.91			\$ 760,418.91	300	Metro Líneal	19	21	DOPDU-FISM-08/2019	12/08/2019	11/10/2019	90	63
	19-020			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Ojo de Agua entre calles Melesio Gonzalez y Primavera.	Directa	Comala	Zacualpan	\$ 228,535.52			\$ 228,535.52	95	Metro Líneal	19	21	DOPDU-FISM-04/2019	29/07/2019	27/08/2019	100	100
				<b>AYS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>																
				<b>DRE Drenaje</b>																
				<b>Plantas de Tratamiento y Aguas residuales</b>																
				<b>Rehabilitación</b>																
	19-021			Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas negras en la localidad de Suchitlán	Complementaria	Comala	Suchitlán	\$ 680,000.00			\$ 680,000.00	1	Planta	2297	2153				0	0
	19-022			Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas negras en la localidad de La Caja	Complementaria	Comala	La Caja	\$ 460,000.00			\$ 460,000.00	1	Planta	370	347				0	0
	19-023			Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas negras en la localidad de Cofradia de Suchitlán	Complementaria	Comala	Cofradia de Suchitlán	\$ 540,000.00			\$ 540,000.00	1	Planta	868	878				0	0
				<b>AYS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>																
				<b>ALC Alcantarillado</b>																
				<b>Drenaje Pluvial</b>																
				<b>Construcción</b>																
	19-024			Construcción de bocatormenta y colector pluvial en Calle Clavel entre las calles Lirio y Atmosférica.	Directa	Comala	Suchitlán	\$ 429,647.04			\$ 429,647.04	95	Metro Líneal	210	190				0	0
	19-025			Construcción de bocatormenta y colector pluvial en Calle Atmosférica en tre las calles Jazmin y Cedro.	Directa	Comala	Suchitlán	\$ 256,317.71			\$ 256,317.71	30	Metro Líneal	205	195				0	0
				<b>URB URBANIZACION</b>																
				<b>URB Urbanización</b>																
				<b>Pavimentación</b>																
				<b>Construcción</b>																
	19-026			Construcción de huella rodamiento con empedrado ahogado en concreto hidráulico en calle Reforma entre Calle Miguel Hidalgo y Río Los Alambres.	Complementaria	Comala	Comala	\$ 1,044,042.68			\$ 1,044,042.68	538	Metro cuadrado	125	135	DOPDU-FISM-10/2019	28/08/2019	25/11/2019	25	43
				<b>URB URBANIZACION</b>																
				<b>URB Urbanización</b>																
				<b>Guarniciones y banquetas</b>																
				<b>Construcción</b>																
	19-027			Construcción de banquetas en las Colonias Campo Verde y Santa Cecilia	Complementaria	Comala	Comala	\$ 397,879.14			\$ 397,879.14	600	Metro cuadrado	43	47				0	0
	19-028			Construcción de banquetas en la localidad de Agosto	Complementaria	Comala	Agosto	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00	300	Metro cuadrado	18	22				0	0
	19-029			Construcción de banquetas en la localidad de El Remudadero	Complementaria	Comala	Remudadero	\$ 231,180.58			\$ 231,180.58	480	Metro cuadrado	18	22	DOPDU-FISM-11/2019	27/08/2019	10/10/2019	90	80
				<b>URB URBANIZACION</b>																
				<b>URB Urbanización</b>																
				<b>Calles</b>																
				<b>Construcción</b>																
	19-030			Construcción de empedrados y banquetas en la calle del Fresno	Complementaria	Comala	Cofradia de Suchitlán	\$ 320,000.00			\$ 320,000.00	856	Metro cuadrado	18	22				0	0
	19-031			Construcción de empedrados en la localidad de Caja	Complementaria	Comala	La Caja	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00	380	Metro cuadrado	12	13	DOPDU-FISM-14/2019	09/09/2019	29/10/2019	30	30

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE COMALA  
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) FISM 2019

AVANCE: TERCER TRIMESTRE

DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN			INVERSIÓN TOTAL (AÑO) 2019 (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) 2019 (PESOS)			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)	
Programa Presupuestal (Descripción)	Subprograma Presupuestal (Descripción)	APERTURA PROGRAMÁTICA		INCIDENCIA	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL FISM (13)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	MUJERES (18)	NO. DE CONTRATO DE OBRA	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
		RUBRO DEL GASTO	SUBCLASIFICACION MODALIDAD																	NOMBRE DE LA OBRA
	19-032	URB	URBANIZACION	Complementaria	Comala	Zacualpan	\$ 263,635.33			\$ 263,635.33	750	Metro cuadrado	14	18	DOPDU-FISM-13/2019	09/09/2019	08/10/2019	0	0	
		URB	URBANIZACION																	
		URB	URBANIZACION																	
			Puentes																	
			Rehabilitación																	
	19-033			Complementaria	Comala	Suchitlán	\$ 16,073.84			\$ 16,073.84	1	Puente	112	113	DOPDU-FISM-01/2019	17/06/2019	16/07/2019	100	100	
	19-034			Complementaria	Comala	Suchitlán	\$ 33,613.50			\$ 33,613.50	1	Puente	28	32	DOPDU-FISM-01/2019	17/06/2019	16/07/2019	100	100	
	19-035			Complementaria	Comala	Suchitlán	\$ 78,959.26			\$ 78,959.26	1	Puente	34	36	DOPDU-FISM-01/2019	17/06/2019	16/07/2019	100	100	
		VIV	VIVIENDA																	
		MEV	Mejoramiento de Vivienda																	
			Cuarto dormitorio																	
			Construcción																	
	19-037			Directa	Comala	Varias	\$ 700,000.00			\$ 700,000.00	10	Cuarto dormitorio	18	22				0	0	
		VIV	VIVIENDA																	
		MEV	Mejoramiento de Vivienda																	
			Cuarto para baño																	
			Construcción																	
	19-038			Directa	Comala	Varias	\$ 420,000.00			\$ 420,000.00	10	Baño	18	22				0	0	
		VIV	VIVIENDA																	
		MEV	Mejoramiento de Vivienda																	
			Electrificación																	
			Construcción																	
	19-041			Directa	Comala	Suchitlán	\$ 89,628.73	\$ 26,888.62		\$ 62,740.11	8	Vivienda	12	14	CONVENIO CFE-AYTO	20/08/2019	20/09/2019	100	100	
	19-042			Directa	Comala	Suchitlán	\$ 49,283.76	\$ 14,785.13		\$ 34,498.63	11	Vivienda	23	25	CONVENIO CFE-AYTO	20/08/2019	20/09/2019	100	100	
	19-043			Directa	Comala	Suchitlán	\$ 19,925.27	\$ 5,977.58		\$ 13,947.69	2	Vivienda	7	8	CONVENIO CFE-AYTO	20/08/2019	20/09/2019	100	100	
		A11	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL																	
	19-039				Comala	Comala	\$ 347,668.68			\$ 347,668.68								0	0	
		A12	GASTOS INDIRECTOS																	
	19-040				Comala	Comala	\$ 546,397.74			\$ 546,397.74								0	0	
<b>TOTALES:</b>							<b>\$22,529,654.13</b>	<b>\$4,316,396.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,213,258.00</b>			<b>5627</b>	<b>5605</b>				<b>48</b>	<b>37</b>	

ARQ. RAMON CHAVEZ ARELLANO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 ELABORO

ARQ. RAMON CHAVEZ ARELLANO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 AUTORIZO

C. JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMALA  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA